	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Abril de 2013

Fecha de medición: Mayo 17 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA			
No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6


Asignación de la calificación:


100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%


 Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
 ELABORÓ


 Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
 REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Abril de 2013

Fecha de medición: Mayo 17 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo
Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

William Pérez Giraldo
Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Mayo de 2013

Fecha de medición: Junio 21 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6


Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%


 Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
 ELABORÓ


 Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
 REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Mayo de 2013

Fecha de medición: Junio 21 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo


Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GES		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE O		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	F

Contrato No.
023-2013

Mes reportado: Junio de 2013

Fecha de medición: Julio 15 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez G.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Junio de 2013

Fecha de medición: Julio 15 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez G.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Julio de 2013

Fecha de medición: Agosto 09 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA			
No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez G.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Julio de 2013

Fecha de medición: Agosto 09 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez G.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Agosto de 2013

Fecha de medición: Septiembre 21 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA			
No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6


Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%


 Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
 ELABORÓ


 Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
 REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Agosto de 2013

Fecha de medición: Septiembre 21 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez G.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Septiembre de 2013

Fecha de medición: Octubre 16 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA			
No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Septiembre de 2013

Fecha de medición: Octubre 16 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Octubre de 2013

Fecha de medición: Noviembre 19 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Octubre de 2013

Fecha de medición: Noviembre 19 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez G.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Noviembre de 2013

Fecha de medición: Diciembre 19 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Noviembre de 2013

Fecha de medición: Diciembre 19 de 2013

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió


Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PRESUPUESTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN		
	Anexo UNO - Indicador UNO		
	CÓDIGO: F-GT-02	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Diciembre de 2013

Fecha de medición: Enero 08 de 2014

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONSTRUCTOR:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRUCTOR Y LA INTERVENTORÍA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del flujo de inversiones programadas y ejecutadas.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
2	Presentación del análisis al flujo de inversiones.	Informes mensuales o semanales de interventoría. Actas de comité de obra.	1
3	Gestiones varias de la AAC ante los Contratistas respecto del flujo de inversiones de la obra.	Actas de reunión. Informes. Correspondencia. Correos electrónicos.	1
4	Comparación de las inversiones realizadas respecto de las programadas, de los recursos provenientes del convenio interadministrativo que esté vigente.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Informes financieros de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
5	Aprobación y entrega a la Dirección Financiera de la AAC, de las Actas de Pago de los contratistas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del Acta, o si a ello hubiere lugar, a la fecha en que el Contratista subsane las glosas que se le formulen.	Cartas remisorias de las Actas de Pago de los Contratistas. Memorandos. Correos electrónicos	1
6	Realización de reunión de seguimiento del Área Técnica, al presupuesto de obras en ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo


Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO

REVISÓ Y APROBÓ

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - GESTIÓN TÉCNICA		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CONTRATOS		
	Anexo DOS - Indicador DOS		
	CÓDIGO: F-GT-03	VERSIÓN: 1.0	FECHA: Noviembre de 2011

Mes reportado: Diciembre de 2013

Fecha de medición: Enero 08 de 2014

CONTRATO No:	023 DE FEBRERO 27 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDÁN Y CIA LTDA
SUPERVISOR:	Ingeniero WILLIAM PÉREZ GIRALDO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	ABRIL 02 DE 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	FEBRERO 02 DE 2014

VERIFICACIÓN DE LA AAC A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSTRATISTA

No	ACTIVIDAD	DOCUMENTO O REGISTRO UTILIZADO	CALIFICACIÓN
1	Presentación del cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
2	Presentación del análisis al cronograma de ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
3	Presentación del reporte de los recursos físicos y humanos disponibles para la ejecución del contrato.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
4	Presentación del registro de lluvias en el proyecto.	Informes técnicos. Actas de reunión. Correspondencia.	1
5	Gestiones varias ante los contratistas respecto del cronograma de ejecución del contrato.	Correspondencia. Memorandos. Correos electrónicos. Actas de reunión.	1
6	Realización de reunión de seguimiento del área técnica, al cronograma de ejecución.	Actas de reunión del área técnica de la AAC. Correos electrónicos. Memorandos.	1
Número de actividades cumplidas en el periodo			6

Asignación de la calificación:

100%

1: si la actividad se cumplió

0: si la actividad no se cumplió

Nota: Se considera el cumplimiento al indicador, siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior al 83%

William Pérez Giraldo

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
ELABORÓ

WPG.

Ing. WILLIAM PÉREZ GIRALDO
REVISÓ Y APROBÓ