

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
DIRECCIÓN TÉCNICA
PLAN DE ACCION 2016

COMPONENTE	OBJETIVO	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	META	INDICADOR	PROYECCIÓN ANUAL	CUMPLIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	OBSERVACIONES	
ESTUDIOS, DISEÑOS, ASESORÍAS Y APOYO A LA GESTIÓN	Generar los insumos técnicos para la contratación y ejecución de los contratos de obra y consultoría. Realizar acompañamiento para el ajuste, complemento y/o revisión de información técnica del Proyecto. Supervisar la ejecución de los contratos de consultoría y de apoyo a la gestión de carácter técnico.	Participar en la revisión y aprobación de Estudios y Diseños	Dirección Técnica	Revisión del 100% de los productos de las Consultorías contratadas para la elaboración de Estudios y Diseños.	(# Productos Revisados)/(# Productos Entregados)x100 = 100%.	3	100%	Se revisó la totalidad de los productos de los contratos de Consultoría Nos 008-2015, 021-2015 y 035-2015.	
		Elaboración documentos técnicos requeridos para la contratación de bienes y servicios de carácter técnico.	Dirección Técnica	Elaborar y entregar a la Dirección Jurídica los documentos de requerimientos técnicos para la contratación de todos los bienes y servicios de carácter técnico.	(# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%.	8	88%	Se incluye la elaboración de documentos técnicos para contratar: 1) Obras de mantenimiento del Proyecto y su respectiva interventoría; 2) Instrumentación Topográfica Semestres 1 y 2; 3) Arqueología Semestres 1 y 2; 4) Caracterización Fuentes Hídricas Semestres 1 y 2. A septiembre 30 de 2016 sólo esta pendiente contratar el monitoreo de las fuentes hídricas para el semestre 2 de 2016.	
		Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos de estudios, diseños y asesorías de carácter técnico.	Dirección Técnica	Realizar el seguimiento a la totalidad de los contratos de carácter técnico suscritos.	(# Contratos con seguimiento)/(# Contratos suscritos)x100 = 100%.	8	88%	Se incluyen los contratos para: 1) Obras de mantenimiento del Proyecto y su respectiva interventoría; 2) Instrumentación Topográfica Semestres 1 y 2; 3) Arqueología Semestres 1 y 2; 4) Caracterización Fuentes Hídricas Semestres 1 y 2. A septiembre 30 de 2016 sólo esta pendiente contratar el monitoreo de las fuentes hídricas para el semestre 2 de 2016.	
	Realizar el Monitoreo e Instrumentación Topográfica periódica del Proyecto.	Realizar Levantamientos Topográficos solicitados por la Entidad.	Dirección Técnica	Realizar la totalidad de los levantamientos topográficos requeridos por la Asociación.	(# Levantamientos realizados)/(# Levantamientos requeridos)x100 = 100%.	Según Necesidad	100%	A la fecha se han realizado todos los levantamientos topográficos requeridos por la Asociación, así: a) Materialización del chaflán de intervención de las obras civiles para la Etapa 1 del Proyecto, b) Levantamiento topográfico vía de acceso sector barrio Fundadores de Palestina, c) Levantamiento topográfico linderos de los predios del Projector sector Coliseo del Café y d) Materialización área de intervención proyecto urbanístico sector Fundadores del Municipio de Palestina.	
		Realizar la instrumentación topográfica de los terraplenes del proyecto, conforme al protocolo de instrumentación y monitoreo de la Asociación.	Dirección Técnica	Realizar la instrumentación y monitoreo topográfico a la totalidad de los terraplenes construidos para la conformación de la franja de pista del Proyecto.	(# Terraplenes Instrumentados)/(# Terraplenes Existentes)x100 = 100%.	10	75%	El porcentaje de cumplimiento a Septiembre 30 es del 75% en razón a que faltaría realizar la instrumentación de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.	
		Procesamiento e interpretación de los datos topográficos.	Dirección Técnica	Realizar el procesamiento de todos los datos de instrumentación y monitoreo topográfico para cada uno de los terraplenes construidos para la conformación de la franja de pista del Proyecto.	(# Base de datos procesados)/(# Base de datos entregados)x100 = 100%.	100	70%	El porcentaje de cumplimiento a Septiembre 30 es del 70% en razón a que faltaría realizar la instrumentación de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.	
		Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato.	Dirección Técnica	Realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Realizar por lo menos una reunión de seguimiento mensual	10	70%	El porcentaje de cumplimiento a Septiembre 30 es del 70% en razón a que faltaría realizar las reuniones de seguimiento de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.	
		Realizar las actividades de rescate, monitoreo y laboratorio de arqueología, en cumplimiento de la Licencia Ambiental del Proyecto.	Realizar actividades de rescate y monitoreo arqueológico.	Dirección Técnica	Realizar las actividades de rescate y monitoreo arqueológico de todos los sitios de interés identificados en el área de influencia directa del Proyecto, y cuya intervención sea necesaria para la ejecución de las obras civiles.	(# Sitios rescatados y monitoreados)/(# Sitios intervenidos)x100 = 100%.	3	0%	Se preveía la intervención de tres (3) sitios de interés arqueológico, pero debido a que a la fecha no se han reiniciado las obras de construcción del Proyecto no ha sido necesaria ni posible su intervención.
			Realizar las actividades de laboratorio necesarias para la consolidación del informe final a presentar al ICANH.	Dirección Técnica	Realizar las actividades de laboratorio que permitan consolidar los informes finales de 3 sitios que ya han sido objeto de actividades de rescate y monitoreo arqueológico.	(# Sitios con informe final)/(# Sitios proyectados)x100 = 100%.	3	67%	De los tres sitios previstos se tiene el informe final de dos de ellos, y el tercero será completado antes de finalizar la presente anualidad.
	Presentación de los informes de actividades realizadas.		Dirección Técnica	Presentación de un informe mensual con el detalle de las actividades realizadas.	Un Informe Mensual de Actividades	11	82%	El porcentaje de cumplimiento a Septiembre 30 es del 82% en razón a que faltaría la entrega de los informes de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.	
	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato.		Dirección Técnica	Realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Realizar la revisión detallada de los informes de actividades mensuales	11	82%	El porcentaje de cumplimiento a Septiembre 30 es del 82% en razón a que faltaría realizar la revisión de los informes de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.	
	CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE OBRAS	Atender de manera permanente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de los terraplenes y estructuras del proyecto.	Elaboración de los documentos técnicos para los procesos licitatorios para contratar la obra e interventoría.	Dirección Técnica	Elaborar y entregar a la Dirección Jurídica los documentos de requerimientos técnicos para la contratación de las obras y su interventoría.	(# Documentos Técnicos Entregados)/(# Contrataciones)x100 = 100%.	2	100%	Documentos Técnicos para los procesos de selección LP-AAC-002-2016 y CM-AAC-001-2016.
Seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría			Dirección Técnica	Realizar el seguimiento a los contratos de obra e interventoría.	Realizar por lo menos una reunión de seguimiento mensual	11	82%	El porcentaje de cumplimiento a Septiembre 30 es del 82% en razón a que faltaría realizar las reuniones de seguimiento de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.	
Reinicio de las obras de construcción para la primera etapa del aeropuerto.		Realizar documento preliminar con el plan por frentes de obra con inversiones para la suscripción de un posible convenio por valor de \$ 10.000'000.000.	Dirección Técnica	Realizar un documento preliminar con el plan por frentes de obra con inversiones para la suscripción de un posible convenio por valor de \$ 10.000'000.000.	Un Documento con Plan por Frentes de Obra e Inversiones Estructurado.	1	100%	El documento preliminar fue elaborado y presentado a consideración de la Gerencia, que a su vez impartió directrices para su ajuste.	
		Realizar documento revisado y ajustado con el plan por frentes de obra de construcción del proyecto para la suscripción de un posible convenio por valor de \$ 10.000'000.000.	Dirección Técnica	Realizar un documento definitivo con el plan por frentes de obra con inversiones para la suscripción de un posible convenio por valor de \$ 10.000'000.000.	Un Documento con Plan por Frentes de Obra e Inversiones Estructurado.	1	100%	El documento fue elaborado y presentado a consideración de Aerocivil (según acuerdos del memorando de entendimiento) pero a la fecha no se han logrado materializar recursos para el reinicio de las obras del Aeropuerto.	
		Elaborar documento con información técnica para su inclusión en los Pliegos de Condiciones.	Dirección Técnica	Elaborar documento con información técnica para su inclusión en Pliego de Condiciones.	Un Documento con información técnica Estructurado.	1	100%	Se elaboró un proyecto de Pliego de Condiciones preliminar, incorporando algunos aspectos técnicos para la suscripción de un posible convenio por valor aproximado de \$ 10.000'000.000.	
Apertura de procesos licitatorios para la contratación de obras y sus respectivas interventorías.	Dirección Técnica			Suscripción de un contrato de obra y un contrato de interventoría	2	0%	No se ha cumplido debido a que a la fecha no se han logrado materializar recursos para el reinicio de las obras del Aeropuerto.		