


ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

Acta de Informe de Gestión

LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
Gerente



Aeropuerto del Café

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

Acta de Informe de Gestión Ley 951 De 2005 – Resolución 5674 de 2005 CGR

I. DATOS GENERALES

a) Nombre del funcionario responsable:

LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ, C.C. No 10.246.523 DE MANIZALES

b) Cargo

Gerente

c) Entidad

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, NIT 900.240.084-2

d) Ciudad y fecha

Manizales (Caldas), 30 de enero de 2014.

e) Fecha de inicio de la gestión

1 de enero de 2011

f) Fecha periodo del informe

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

1. Antecedentes

La Asociación Aeropuerto del Café se instituyó como una persona jurídica sin ánimo de lucro, creada según lo preceptuado en el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998¹. Fue constituida el 2 de septiembre de 2008 por el Departamento de Caldas, los Municipios de Palestina y Manizales, INFICALDAS e INFIMANIZALES, con el objetivo primordial de *“construir un aeropuerto en el Municipio de Palestina, Caldas, que se llamará AEROPUERTO DEL CAFÉ”*². Desde la creación de la entidad hasta el 17 de septiembre de 2010, fungió como Gerente el Doctor FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA y para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, fungió como Gerente el Doctor CARLOS ARTURO PUERTA CÁRDENAS. Desde Enero 1 de 2011 hasta la fecha, ha actuado como Gerente el Ingeniero LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ.

2. Logros alcanzados

Los principales logros alcanzados durante el año 2013, se presentan a continuación:

a. Técnicos

- Terminación de los Estudios y Diseños de afianzamiento técnico del Aeropuerto del Café, mediante los cuales se recomendaron modificaciones a la concepción inicial de diseño del proyecto, se entregaron planos de construcción, se elaboraron cronogramas de ejecución de las obras civiles de pista y se calcularon los presupuestos de obras, para las dos etapas en que se recomendó el desarrollo del Aeropuerto del Café.
- Presentación de estos resultados y aprobación de los mismos por parte del Consejo Directivo de la ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ.

¹ Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.

² Artículo 4º. Estatutos de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ.

- En abril del año 2013, se efectuó presentación, sustentación y entrega de los Estudios y Diseños del Aeropuerto del Café a la AERONAUTICA CIVIL DE COLOMBIA, sin que ésta hubiera presentado reparo alguno.
- Entre abril y septiembre del año 2013, presentación y explicación de los resultados de estos Estudios de Afianzamiento Técnico ante las siguientes Entidades: a) Ministerio de Transporte; b) Departamento Nacional de Planeación; c) Contraloría General de la República; d) Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER; e) Honorable Asamblea Departamental de Caldas; f) Honorables Concejos Municipales de Manizales y Palestina; g) Comité Intergremial de Caldas; h) Honorables Parlamentarios de Caldas; i) Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles; j) Comunidad del Municipio de Palestina; y k) Rueda de prensa pública en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales.
- A solicitud de AEROCIVIL de julio de 2013, se realizaron Estudios Aeronáuticos concernientes al análisis de procedimientos de vuelo, de las condiciones del espacio aéreo del aeropuerto y al diseño de cartas de aeronavegación del Aeropuerto del Café, para sus dos primeras etapas de desarrollo.
- A solicitud de AEROCIVIL de julio de 2013, se realizaron Estudios de modelación del ruido generado por la operación de aviones en las dos primeras etapas de desarrollo del Aeropuerto del Café.
- Para efectos de actualizar los Estudios previos, se realizó un Estudio de pronóstico del movimiento de pasajeros que se espera tenga la primera etapa del Aeropuerto del Café durante sus primeros diez (10) años de operación.
- Para efectos de actualizar los Estudios previos y para cumplir con un requisito exigido por el Gobierno Nacional, realización de un Estudio de Sostenibilidad Financiera de la operación de la primera etapa del Aeropuerto del Café.
- A solicitud de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), se realizó un Estudio de diagnóstico del Estudio de Impacto Ambiental y de la Licencia Ambiental vigente del Proyecto, para determinar los ajustes que se requieren a ésta como consecuencia de los resultados del Afianzamiento Técnico logrado para el Proyecto.
- Se realizaron diferentes gestiones ante las Autoridades, Parlamentarios, Gremios y demás Grupos de Interés de Caldas y Manizales, para unir esfuerzos tendientes a lograr que el Gobierno Nacional aceptara aportar

recursos para la terminación de la primera etapa del Aeropuerto del Café.

- Conjuntamente con el Consejo Directivo de la Entidad, se hicieron gestiones varias y se logró que el Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, viniera a Manizales en Octubre 3 de 2013 y luego de la presentación y sustentación del proyecto, anunciara públicamente que el Gobierno Nacional aportará 300.000 millones de pesos para la culminación de la primera etapa del Aeropuerto del Café, incluyendo una partida de 50.000 millones para la vigencia presupuestal del año 2014.
- Se terminaron las obras de construcción de la rampa de acceso al Coliseo Cubierto del Café y de la nueva Cancha de fútbol del Municipio de Palestina.
- Se continuaron realizando todas las actividades de conservación y mitigación de riesgos incluidas en la Licencia Ambiental vigente del proyecto, incluyendo las actividades de Arqueología que hacen parte de la misma.
- Se continuaron satisfactoriamente las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento de todas las estructuras y terraplenes construidos en el proyecto.
- Se realizaron diversas gestiones ante el Ministerio de Transporte para lograr concretar la vinculación al proyecto de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Entidad designada por el Gobierno Nacional para que realice la estructuración Financiera de la primera etapa del Aeropuerto del Café.
- Se realizaron gestiones ante la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para solicitar su acompañamiento en el trámite del nuevo Documento CONPES que requiere el proyecto para viabilizar la entrega de los recursos que ofreció entregar el Gobierno Nacional (300.000 millones de pesos).

b. Jurídicos

- Se dirigieron los procesos de contratación estatal, los cuales permitieron el normal y correcto funcionamiento de la Entidad, cumpliendo con todas las Leyes y Normas vigentes, tal como lo establece el manual de funciones, con el apoyo y acompañamiento de las diferentes Direcciones de la Entidad.

- Se prestó asesoría a las demás Direcciones de la Entidad en la celebración y ejecución de los contratos estatales suscritos.
- Se dio respuesta legal y oportuna a los derechos de petición presentados a la Entidad.
- Se dio respuesta legal y oportuna a las Acciones de Tutela presentadas a la Entidad.
- Se dio respuesta legal y oportuna a las demandas presentadas en contra de la Entidad.
- Se hizo seguimiento a las Acciones Populares seguidas en contra de la Entidad.
- Se asistió a las Audiencias de Conciliación presentadas a la Entidad.
- Se asistió a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento relacionadas con las Acciones Populares impetradas en contra de la Asociación.
- Se efectuaron las publicaciones de procesos y actuaciones en la página del SECOP.
- Se efectuaron las publicaciones pertinentes en la página de la Cámara de Comercio de Manizales.
- Se emitieron los conceptos jurídicos requeridos por la Gerencia de la Entidad.
- Se elaboraron las Resoluciones y Acuerdos requeridos para el cabal funcionamiento de la Entidad.
- Se hizo presencia y se dio asesoría en los Consejos Directivos de la Entidad y en las Asambleas de la misma.
- Se elaboraron las actas de los Consejos Directivos y Asambleas de la Entidad.
- Se participó en los Comités Operativos con la Aeronáutica Civil, del Convenio Interadministrativo No 9000180-OK-2009 y se prepararon y/o revisaron las Actas respectivas..
- Se efectuaron estudios y recomendaciones frente a los temas desarrollados con la Aerocivil, en relación con el Convenio Interadministrativo No. 9000180-OK-2009.

- Se atendieron y cumplieron las responsabilidades jurídicas con los seis (6) Comités internos a cargo de la Dirección Jurídica.
- Se efectuó la supervisión de los contratos de la Entidad a cargo de la Dirección Jurídica.
- Se continuó adelantando la supervisión del proceso de Archivo Documental de la Entidad.
- Se efectuó el control de la documentación requerida para las cuentas de cobro de los diferentes contratistas de la Entidad.
- Se efectuó la liquidación de los viáticos.
- Se extendieron documentos relacionados con la información técnica, jurídica, administrativa y financiera de la Asociación Aeropuerto del Café, que fue solicitada a la Entidad por los Entes de Control.
- Se preparó la Audiencia de Rendición de Cuentas.
- Se presentaron los informes requeridos a la oficina de Control Interno.
- Se elaboraron los contratos laborales respectivos.

c. Financieros:

- Se gestionó en el mercado bancario local, la obtención de las mejores tasas de interés para el manejo de los recursos depositados en las cuentas de la Asociación y del Convenio con Aerocivil.
- Se revisó y ajustó la matriz de riesgos de la Dirección Financiera y se implementaron mejoras.
- Se realizó seguimiento a la ejecución del presupuesto anual de la Asociación de acuerdo a los lineamientos de las normas presupuestales vigentes.
- Se garantizó la sostenibilidad del Sistema Contable.
- Se estudió y aplicó la Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012 y se implementaron los cambios en la Asociación.
- Se prepararon y presentaron de forma adecuada y oportuna los diferentes informes a los Entes de Control tales como a la Procuraduría

General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría General de Caldas, DIAN, entre otros.

- Se realizó seguimiento a los cuadros de control para la ejecución presupuestal.
- Se atendieron las solicitudes y requerimientos de la Revisoría Fiscal de la Asociación.
- Se realizaron gestiones ante los INFIS para el recaudo oportuno de los recursos que aportan estas Entidades a la Asociación.
- Se hizo supervisión y acompañamiento al contrato del Estudio de Sostenibilidad financiera del Aeropuerto del Café en su primera etapa de funcionamiento.
- Se atendieron capacitaciones de actualización en las Normas presupuestales y contables, lo cual ha permitido la adecuada ejecución financiera de la Asociación.

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Período comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013	
Activo Total	\$13.546
<i>Corriente</i>	13.270
<i>No Corriente</i>	276
Pasivo Total	\$13.126
<i>Corriente</i>	13.126
<i>No Corriente</i>	0
Patrimonio	\$288

1. Recursos Financieros

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Período comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013	
Ingresos Operacionales	\$2.360
Gastos Operacionales	\$2.290
Costos de Venta y Operación	\$0
Resultado Operacional	\$70
Ingresos Extraordinarios	\$66
Gastos Extraordinarios	\$4
Resultado No Operacional	\$62
Resultado Neto	\$132

2. Bienes muebles e inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Período comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013	
Terrenos	\$0
Edificaciones	\$0
Construcciones en curso	\$0
Maquinaria y Equipo	\$0
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0
Equipo de Comunicación y Computación	\$81
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	\$24
Bienes Muebles en Bodega	\$0
Redes, Líneas y Cables	\$0
Plantas, Ductos y Túneles	\$0

NOTA: Se hace la salvedad que las cifras reportadas hacen parte de los Estados Financieros de la Entidad que actualmente están en proceso de revisión y aprobación por parte de la Revisoría Fiscal de la Entidad.

IV. PLANTA DE PERSONAL

A continuación se presenta el detalle de la planta de personal de la Entidad, bajo el necesario entendido de que la Asociación Aeropuerto del Café está constituida como una persona jurídica sin ánimo de lucro, creada según lo preceptuado en el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998³ bajo la modalidad de establecimiento público indirecto descentralizado del orden departamental.

La planta de personal se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL CARGOS DE PLANTA	TOTAL CARGOS PROVISTOS	TOTAL CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio	No aplica	No aplica	No aplica
A la fecha de retiro	No aplica	No aplica	No aplica
Variación porcentual	No aplica	No aplica	No aplica
Cargos de Carrera Administrativa			
A la fecha de inicio	No aplica	No aplica	No aplica
A la fecha de retiro	No aplica	No aplica	No aplica
Variación porcentual	No aplica	No aplica	No aplica

Todas las personas vinculadas laboralmente a la Asociación Aeropuerto del Café, están bajo el régimen laboral privado y a continuación se presenta la relación de las personas vinculadas durante el año 2013:

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
Carolina	Restrepo Arias	Asistente Financiera	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 diciembre 2013	
Carolina	Cardona Cárdenas	Coordinadora Gestión Ambiental	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 septiembre 2013	Retirada
Eduardo	Ceballos Gálvez	Asistente Predial	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	30 junio 2013 1 diciembre 2013	

³ Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
Elías Antonio	Marín Alzate	Vigilante Predial	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 diciembre 2013	
Fanny	Alzate Osorio	Secretaria Oficina Palestina	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 diciembre 2013	
Héctor Javier	Tarapuez Salazar	Asistente de Ingeniería	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	15 junio 2013	Retirado
María del Pilar	García Serna	Jefe de Prensa	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 diciembre 2013	
María Ruby	Restrepo Ospina	Auxiliar Administrativa	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 diciembre 2013	
Victoria Eugenia	Vásquez Lara	Apoyo Social	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 diciembre 2013	
Carlos Mario	Zuluaga Giraldo	Asistente Jurídico	Término fijo inferior a un año	4 junio 2013	31 diciembre 2013	
Yamile	Olarte Salazar	Secretaria	Término fijo inferior a un año	20 abril 2012	31 diciembre 2013	
Marcela	Aristizábal Quintero	Jefe Control Interno	Término fijo inferior a un año	16 mayo 2013	31 diciembre 2013	
Jazmín	Gómez Agudelo	Directora Jurídica	Término fijo inferior a un año	7 febrero 2012	8 septiembre 2013	Retirada
José Fernando	Mejía Castaño	Director Financiero	Término fijo inferior a un año	17 abril 2012	31 diciembre 2013	
Jaime	Escobar Herrera	Director Administrativo	Término indefinido	29 septiembre 2012		
William	Pérez Giraldo	Director Técnico	Término indefinido	1 febrero 2011		
Luis Fernando	Mejía Gómez	Gerente	Término indefinido	1 enero 2011		
Diana Mercedes	Castaño Martínez	Coordinador de Historia Técnica, Monitoreo e Instrumentación del Proyecto	Término indefinido	21 febrero 2011		
Pedro Felipe	Gómez Giraldo	Mensajero	Término indefinido	29 septiembre 2008		
Sohé	Muñoz Orozco	Contadora	Término indefinido	19 septiembre 2008		
Cristian Camilo	Cardona Neira	Practicante SENA	Contrato de Aprendizaje SENA	4 junio 2013	4 diciembre 2013	Retirado

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
Leonel	Vidal Londoño	Asistente de Ingeniería	Término fijo inferior a un año	17 junio 2013	31 diciembre 2013	
Luz Carolina	Betancourth Franco	Asistente Jurídico	Término fijo inferior a un año	3 enero 2013	31 mayo 2013	Retirada
Diego Fernando	Zuluaga Ángel	Supervisor de Obra 1	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 marzo 2013	Retirado
Ariel	López Montoya	Supervisor de Obra 2	Término fijo inferior a un año	25 mayo 2012	31 marzo 2013	Retirado
Verónica	Narváez Gallego	Jefe Control Interno	Término fijo inferior a un año	1 marzo 2012	31 marzo 2013	Retirada
Floralba	Gil Gómez	Aprendiz SENA (Ambiental)	Contrato Aprendizaje SENA	24 octubre 2012	5 marzo 2013	Retirada
Marcela	Gil Rudas	Aprendiz SENA (Sistemas)	Contrato Aprendizaje SENA	18 octubre 2012	19 abril 2013	Retirada
Jenny Alejandra	Gallego Castro	Aprendiz SENA (Administrativa)	Contrato Aprendizaje SENA	15 noviembre 2012	14 mayo 2013	Retirada
John Carlos	Guevara Londoño	Director Jurídico	Término fijo inferior a un año	24 septiembre 2013	31 diciembre 2013	
Alejandro	Posada Gómez	Practicante SENA	Contrato Aprendizaje SENA	12 diciembre 2013	12 junio 2014	

1. Seguridad Social

Adicionalmente, la Dirección Administrativa de la Asociación Aeropuerto del Café certifica que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se realizaron adecuada y oportunamente los pagos correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social de todas las personas vinculadas laboralmente a la Entidad, según detalle adjunto:

AFILIACIONES PERSONAL ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ – DICIEMBRE 31 DE 2013

NOMBRE	APELLIDOS	CESANTÍAS	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	ARP
Carolina	Restrepo Arias	Colfondos	EPS-Sura	Colfondos	Positiva
Diego Fernando	Zuluaga Ángel	Colfondos	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Elías Antonio	Marín Alzate	Colfondos	Coomeva	Colfondos	Positiva
Eduardo	Ceballos Gálvez	Colfondos	Sanitas	Colpensiones	Positiva

NOMBRE	APELLIDOS	CESANTÍAS	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	ARP
Fanny	Alzate Osorio	Colfondos	Coomeva	Colpensiones	Positiva
Pedro Felipe	Gómez Giraldo	Colfondos	Salud Total	Protección	Positiva
María Ruby	Restrepo Ospina	Colfondos	S.O.S-EPS	Colfondos	Positiva
Victoria Eugenia	Vásquez Lara	Colfondos	Sanitas	Colfondos	Positiva
Verónica Lucía	Narváz Gallego	Colfondos	Coomeva	Colfondos	Positiva
Héctor Javier	Tarapuez Salazar	Colfondos	Coomeva	Protección	Positiva
Ariel	López Montoya	Colfondos	S.O.S-EPS	Colpensiones	Positiva
Carolina	Cardona Cárdenas	Fondo Nacional del Ahorro	EPS Sura	Colfondos	Positiva
Sohé	Muñoz Orozco	Fondo Nacional del Ahorro	Salud Total	Horizonte	Positiva
Diana Mercedes	Castaño Martínez	Fondo Nacional del Ahorro	Coomeva	Horizonte	Positiva
Marcela	Aristizábal Quintero	Horizonte	Coomeva	Horizonte	Positiva
Yamile	Olarte Salazar	Horizonte	Coomeva	Horizonte	Positiva
Luis Fernando	Mejía Gómez	Protección	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva
María del Pilar	García Serna	Protección	Coomeva	Protección	Positiva
Luz Carolina	Betancourth Franco	N.A (Inicio labores 30 enero 2013)	S.O.S-EPS	Colpensiones	Positiva
Jaime	Escobar Herrera	N.A (salario integral)	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva
Jazmín	Gómez Agudelo	N.A (salario integral)	Coomeva	Colfondos	Positiva
José Fernando	Mejía Castaño	N.A (salario integral)	Saludcoop	Colfondos	Positiva
William	Pérez Giraldo	N.A (salario integral)	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Jenny Alejandra	Gallego Castro	N.A (SENA)	S.O.S-EPS	N.A (SENA)	Positiva

NOMBRE	APELLIDOS	CESANTÍAS	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIONES	ARP
Floralba	Gil Gómez	N.A (SENA)	Nueva EPS	N.A (SENA)	Positiva
Marcela	Gil Ruedas	N.A (SENA)	Cafesalud	N.A (SENA)	Positiva
Cristian Camilo	Cardona Neira	N.A (SENA)	S.O.S EPS	N.A (SENA)	Positiva
Carlos Mario	Zuluaga Giraldo	N.A	Saludcoop	Colpensiones	Positiva
Leonel	Vidal Londoño	Colfondos	Sanitas	Colfondos	Positiva
John Carlos	Guevara Londoño	N.A	Coomeva	Colpensiones	Positiva
Alejandro	Posada Gómez	N.A (SENA)	Salud Total	N.A (SENA)	Positiva
Luis Ricardo	Vásquez Varela	N.A	N.A	N.A	Positiva

2. Software Licenciado

La Dirección Administrativa de la Asociación Aeropuerto del Café certifica que durante el período del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, contó con todo su software legalmente licenciado, así:

SOFTWARE	COPIAS INSTALADAS	LICENCIAS ADQUIRIDAS
Microsoft Windows Vista OEM (Degradado a Win Xp)	4	4
Windows Vista Bussines OEM Degradado a Win XP)	7	7
Windows 7 Pro OEM	13	13
Windows Vista Home Basic	1	1
Microsoft Office 2008 para Mac	1	1
Office 2007 Small Bussines	2	2
Office Basic 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher y Outlook)	10	10
Office 2010 Home & Bussines (Word, Excel, PowerPoint y Outlook)	12	12
OEM Office Basic 2007 Win 32	1	1
Autocad 2011 LT	2	2
Autocad 2012 LT	1	1
Antivirus Eset Endpoint Security	26	26
Sistema Operativo para MacBook Air Portátil	1	1

V. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2013**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES
Revisión cumplimiento de requisitos legales	ARL									X				Actualización documentos Palestina
Reuniones Comité Paritario	Presidente Comité Paritario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Día de la Salud Ocupacional	Encargada Proceso de Salud Ocupacional						X							Se cuenta con el apoyo de la ARL
Campaña de sensibilización exámenes médicos cáncer de mama y próstata	Encargada Proceso de Salud Ocupacional						X							Se cuenta con el apoyo de la ARL
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo	Comité de Incidentes y Accidentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cuando aplique
Elaboración de estadísticas de salud ocupacional, enfocadas al ausentismo por enfermedad general	Encargada Proceso de Salud Ocupacional y ARL	X					X						X	
Inducción en salud ocupacional antiguo y al personal nuevo que ingresa	Encargada Proceso de Salud Ocupacional y ARL			X										Al personal antiguo en el mes de marzo y al personal nuevo cuando aplique
Elaboración del documento de inducción en salud ocupacional	Encargada Proceso de Salud Ocupacional y ARL		X											
SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL														
Implementación programa de orden y aseo (5s)	ARL Positiva, encargada de													
Elaboración documentos del programa de orden y aseo (área administrativa y operativa)	Proceso de Salud Ocupacional					X	X							Mayo: Manizales Junio: Palestina

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES
Sensibilización del programa orden y aseo (área administrativa y operativa)						X	X							
Jornada de orden y aseo								X						Incluida la Oficina de Palestina
Señalización de la Sede Palestina						X								
Entrenamientos Brigadas de Emergencia	ARL Positiva										X			
Mediciones de iluminación áreas críticas	ARL Positiva					X								
Implementación del programa de Pausas Activas en la Oficina de Manizales y Palestina	Encargada Proceso de Salud Ocupacional				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Preparación simulacro nacional de evacuación	ARL Positiva, Encargada Proceso de Salud Ocupacional									X				
Capacitación trabajo en alturas (actualización de la norma)	ARL Positiva			X										
Capacitación de primeros auxilios reanimación	ARL Positiva							X						
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO														
Programa de riesgo cardiovascular	EPS						X							
Exámenes médicos periódicos	Médico Ocupacional													
Revisión puestos de trabajo con posible desarrollo de desórdenes musculosqueléticos	ARL Positiva										X			

VI. OBRAS PÚBLICAS

1. Obras en Ejecución o ejecutadas durante el periodo:

Contrato No	Objeto contractual	Contratista	Interventor	Fecha de iniciación y terminación	Estado y ejecución (%)	Valor actual	Observaciones
119-2009	Construcción del Terraplén No 8 y Obras Complementarias y Necesarias para los Terraplenes del Aeropuerto del Café	CONSORCIO PALESTINA II	CONSORCIO DICO IDT	03 de Diciembre de 2009 29 de Enero de 2013	Liquidado Unilateralmente. 87.91%	\$77.701.537.82 ₃	El porcentaje de ejecución final del contrato No 119 – 2009 se estima en aproximadamente 87.91%, y su terminación fue en Enero 29 de 2013. El contrato se encuentra liquidado unilateralmente.
122-2009	Construcción del Terraplén No 10 y Obras Complementarias y Necesarias para los Terraplenes del Aeropuerto Del Café	CONSORCIO PQM	CONSORCIO DICO IDT- 2	15 de diciembre de 2011 29 de junio de 2011	Liquidado. Ejecución del 99.98%	\$22.233.100.099	Su fecha de finalización fue el 29 de junio de 2011, ejecutándose el 99.98% del valor contractual, y se encuentra liquidado bilateralmente.
053-2012	Construcción por el Sistema de Precios Unitarios sin Fórmula de Reajuste, de las Obras de Protección, Mitigación de Riesgos y Mantenimiento del Proyecto Aeropuerto del Café y sus Áreas de Influencia, Ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas).	Ing. JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA	CONSORCIO DICO - IDT	11 de Septiembre de 2012 28 de Febrero de 2013	Liquidado Bilateralmente, 99.95%	\$590.000.000	El valor inicial del contrato se estimó en \$ 394'749.400 y un plazo de ejecución hasta Noviembre 03 de 2012. El Contrato tuvo ampliaciones en plazo y valor inferiores al 50%. El contrato terminó su ejecución en Febrero 28 de 2013 y actualmente se encuentra liquidado bilateralmente.
066-2012	Construcción, por el Sistema de Precios Unitarios sin Fórmula de Reajuste, de la Rampa de Acceso y de las Obras para la Terminación de la Cancha de Fútbol del Coliseo del Café, Ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas).	CONSORCIO RIAC REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PAI LTDA.		06 de Noviembre de 2012 30 de Abril de 2013	Terminado y en proceso de liquidación	\$ 781'672.505	El valor inicial del contrato se estimó en \$ 661'672.505 y un plazo de ejecución de 3.5 meses. Este contrato tuvo ampliaciones en valor y plazo inferiores al 50%. El contrato terminó su ejecución en Abril 30 de 2013 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El contrato de interventoría (No 067-2013) se suscribió con un valor inicial de \$ 67'797.940 y un plazo de 4 meses. Este Contrato tuvo ampliaciones en plazo y valor inferiores al 50%.

Contrato No	Objeto contractual	Contratista	Interventor	Fecha de iniciación y terminación	Estado y ejecución (%)	Valor actual	Observaciones
023-2013	Construcción por el Sistema de Precios Unitarios sin Fórmula de Reajuste, de las Obras de Protección, Mitigación de Riesgos y Mantenimiento del Proyecto Aeropuerto del Café y sus Áreas de Influencia, Ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas)	Ing. JORGE IVÁN OSORIO GRISALES	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	2 de Abril de 2013 2 de Febrero de 2014	En ejecución 85.48 %	\$ 935.000.000	El Contrato de Obra No 023-2013 se suscribió por un valor de \$ 672'927.883 y un plazo de ejecución de 10 meses. Se han realizado dos adiciones por valores de \$187'072.117 y por \$75'000.000 cada una, y a diciembre 31 de 2013 tiene un avance de ejecución presupuestal del 85.48%. El contrato de interventoría (No 024-2013) se suscribió por un valor de \$ 135'986.800 y un plazo de ejecución de 11 meses.

2. Estudios y diseños:

Contrato No	Objeto contractual	Contratista	Supervisión	Fecha de iniciación y terminación	Estado y ejecución (%)	Valor actual	Observaciones
031-2012	Realización de los Estudios y Diseños, a Nivel de Fase III, de las Obras de Recuperación de los Terraplenes Números Cuatro y Nueve, de la Validación y Eventuales Ajustes de los Diseños de los Terraplenes Números Ocho y Diez, y de la Revisión del Estado Actual de los Terraplenes Uno, Dos, Tres, Cinco, Seis y Siete, Incluyendo las Correspondientes Áreas de Influencia de Todos los Terraplenes (Laderas, Cauces, Líneas de Drenaje y otros), del Aeropuerto del Café, ubicado en el Municipio de Palestina (Caldas).	CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFE	8 de Mayo de 2012 01 de Agosto de 2013.	Terminado y en proceso de liquidación.	\$ 4.739'798.460	

VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	% DE RECAUDO
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013			
Aportes de la Nación	\$ 0	\$ 0	0 %
Recursos propios	\$9.199	\$6.834	72.29 %
Otros Conceptos	\$33	\$33	100 %

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	% DE EJECUCIÓN
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013			
Funcionamiento	\$2.421	\$2.191	90.50%
Inversión	\$6.778	\$6.114	90.20%

VIII. CONTRATACIÓN

Vigencia Fiscal año 2013
Comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS	TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS	TOTAL CONTRATO EN EJECUCIÓN
Contratación Directa	56	55	1
Selección Abreviada por Subasta Inversa	1	0	1
Por Mínima Cuantía	10	8	2
Licitación Pública	2	0	2
Concurso de Méritos	1	0	1
Total Contratos	70	63	7

Vigencia año 2013
Comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013

CLASE DE CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS
Contratos de prestación de servicios	53
Contratos de suministro y compraventa	8
Convenios Interadministrativos	3
Contratos de obra	1
Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles	4
Contratos de Interventoría	1
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS	70

Relación de contratos adjudicados e iniciados en el año 2013, mediante diferentes procesos de selección:

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AAC-001-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 023 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013
CONTRATISTA	JORGE IVAN OSORIO GRISALES
OBJETO	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS)
VALOR	Seiscientos setenta y dos millones novecientos veintisiete mil ochocientos ochenta y tres pesos (\$672'927.883)
PLAZO	DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	02 DE ABRIL DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2014

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AAC-002-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO No. 042 de 2013
CONTRATISTA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
OBJETO	CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE
PRESUPUESTO OFICIAL	Trescientos diez millones de pesos (\$310'000.000)
PLAZO	A partir del 16 de Julio de 2013 hasta el 15 de Julio de 2014 a las 24:00 horas

CONCURSO DE MÉRITOS CM-AAC-001-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 024 DEL 14 DE MARZO DE 2013
CONTRATISTA	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN DE RIESGO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA-CALDAS
VALOR	Ciento treinta y cinco millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos pesos (\$135'986.800)
PLAZO	ONCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	02 DE ABRIL DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE MARZO DE 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-001-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 015 DEL 28 DE ENERO DE 2013
CONTRATISTA	JOSÉ ALCIDES OROZCO ACEVEDO
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Catorce millones trescientos ochenta y dos mil setenta y dos pesos (\$14'382.072)
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2013
AMPLIACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-002-2013	
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 014 DEL 16 DE ENERO DE 2013
CONTRATISTA	GLORIA ESTELLA ZULUAGA RAMÍREZ
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DE OTROS BIENES Y SERVICIOS AFINES PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Quince millones de pesos (\$15'000.000)
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2013
AMPLIACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-003-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 022 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013
CONTRATISTA	OSCAR DAVID RÁMIREZ JIMÉNEZ
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE DOMINIOS Y ALQUILER DEL SERVIDOR (HOSTING) PARA LA ALOJAR LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Seiscientos cuarenta y nueve mil pesos (\$649.000)
PLAZO	El plazo de entrega del servidor hosting será de dos días hábiles a partir de la suscripción y legalización del acta de inicio. El alquiler del servidor hosting y administración de dominios será por un año a partir de la suscripción y legalización del acta de inicio
FECHA DE INICIO	07 DE MARZO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE MARZO DE 2014

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-004-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 026 DEL 15 DE ABRIL DE 2013
CONTRATISTA	FLOR MARINA SÁNCHEZ SANTAMARÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DEL CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Ochocientos setenta y nueve mil pesos (\$879.000)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Abril de 2013
FECHA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2013

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-005-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 027 DEL 17 DE ABRIL DE 2013
CONTRATISTA	MOLANO LONDOÑO E HIJOS
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Un millón seiscientos ochenta y siete mil ochocientos veintiún pesos (\$1'687.821)
PLAZO	Cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y legalización del contrato
FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ABRIL DE 2013

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-006-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 040 DEL 28 DE JUNIO DE 2013
CONTRATISTA	METALES Y CONCEPTOS S.A.
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA EL ARCHIVO DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Tres millones setecientos treinta y cinco mil doscientos pesos (\$3'735.200)
PLAZO	Veintidós (22) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y legalización del contrato
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2013

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-007-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 038 DEL 20 DE JUNIO DE 2013
CONTRATISTA	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S
OBJETO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, PARA VEINTISEIS (26) LICENCIAS PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Novcientos setenta y dos mil pesos (\$972.000)
PLAZO	Tres (3) días hábiles a partir de la fecha de suscripción y legalización del contrato
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE JULIO DE 2013

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-008-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO No. 041 de 2013 DEL 24 DE JULIO DE 2013
CONTRATISTA	CEMPAC S.A.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATROMIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (\$3.124.530)
PLAZO	Cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de suscripción y legalización del contrato
FECHA DE INICIO	26 de Julio de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de Agosto de 2013

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-009-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO No. 043 de 2013 DEL 16 DE AGOSTO DE 2013
CONTRATISTA	ALBERTO ALVAREZ LÓPEZ
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA (1) UPS E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS \$5.270.000
PLAZO	Tres (3) días hábiles a partir de la fecha de suscripción y legalización del contrato
FECHA DE INICIO	16 de Agosto de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Agosto de 2013

MÍNIMA CUANTÍA MC-AAC-010-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 045 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTRATISTA	FLOR MARINA SÁNCHEZ SANTAMARÍA
OBJETO	SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DEL CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Un Millón Ochenta y Cinco Mil Pesos (\$1.085.000)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Abril de 2013
FECHA DE INICIO	18 de Septiembre de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2013

SELECCIÓN ABREVIADA SA-AAC-001-2013	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO NO. 018 DEL 7 DE FEBRERO DE 2013
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE "COOPSERVIENTES"
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR	Cincuenta millones de pesos (\$50.000.000)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2013
FECHA DE INICIO	16 de febrero de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2013
AMPLIACIÓN	15 de febrero de 2014

IX. REGLAMENTOS Y MANUALES

A 31 de diciembre de 2013, se tienen los siguientes manuales de funciones y/o procedimientos vigentes en la Entidad:

Denominación	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo	Fecha y vigencia
Manual de funciones de los empleados	Descripción pormenorizada de cada una de las funciones de los empleados de planta de la entidad.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo Número 001 de 2008, modificado por los acuerdos No. 001 de enero 12 de 2011, 003 de enero 26 de 2011, 006 de marzo 23 de 2011 y 001 del 20 de marzo de 2012	Indefinido a partir del 11 de septiembre de 2008

Denominación	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo	Fecha y vigencia
Estatuto para el manejo del presupuesto de recursos propios	Indicaciones y directrices generales para la administración de los recursos propios de la Entidad.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo 004 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Manual interno de contratación	Parámetros para la ejecución de la contratación como suplemento de los postulados legales.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo 005 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Manual de Interventoría	Directrices para la ejecución de la interventoría de las obras y supervisión de los contratos de la entidad.	Acuerdo de Consejo Directivo	Acuerdo 006 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Reglamento interno de trabajo	Descripción del reglamento interno de trabajo aplicable para empleados de planta de la entidad.	Resolución	Resolución 002 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Reglamento del trámite interno del derecho de petición, quejas consultas y reclamos	Reglamentación interna de los derechos de petición, quejas y consultas presentados frente a la entidad.	Resolución	Resolución 003 de 2008	Indefinido a partir del 19 de septiembre de 2008
Mecanismo de prevención del acoso laboral	Directrices para la prevención del acoso laboral en la entidad.	Resolución	Resolución 022 de 2008	Indefinido a partir del 19 de octubre de 2008
Fijación de escalas de viáticos	Parámetros de causación y tasación de los viáticos para los funcionarios de la entidad.	Resolución	Resolución 006 de 2009, modificada por la resolución No. 078 de abril 28 de 2011 y 137 de agosto 2 de 2011	Indefinido a partir del 2 de enero de 2009

Denominación	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo	Fecha y vigencia
Modelo de Gestión y Control	Establecimiento de un modelo interno de control de calidad para la entidad.	Resolución	Resolución 0160 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Código de ética	Código de ética aplicable para empleados y contratistas de la entidad.	Resolución	Resolución 0161 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Políticas de talento humano	Descripción de las políticas de talento humano y actividad de la entidad.	Resolución	Resolución 0162 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Políticas de estilo de dirección	Parámetros para la adecuada gestión de los recursos de capital y humanos en la entidad.	Resolución	Resolución 0163 de 2009	Indefinido a partir del 31 de diciembre de 2009
Reglamento para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Se adopta el reglamento institucional para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Resolución	Resolución No. 044 de 2011, modificado por la resolución No. 039 del 20 de marzo de 2012	Indefinido a partir del 1 de febrero de 2011
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Se adopta el reglamento institucional para	Reglamento	Reglamento de Septiembre de 2013	Indefinido a partir de Septiembre de 2013

La Resolución No. 008 de 2009, por la cual se establece el Reglamento del Trámite Interno del Derecho de Petición, Quejas, Consultas y Reclamos, se encuentra en trámite para su modificación, de acuerdo a la Ley 1437 del 18 de Enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la cual modifica el trámite del Derecho Petición el cual fue declarado inexecutable por la Sentencia C-818 de 2011 de manera diferida hasta el 31 de Diciembre de 2014.

Como consecuencia de la vigencia del Decreto 1510 de 2013, se está preparando una actualización del Manual de Contratación Interno de la Asociación Aeropuerto del Café, para una posterior aprobación.

X. RELACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES VIGENTES E INTENCIONES LITIGIOSAS IDENTIFICADAS

1. Acciones Populares

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2009-00255
Accionante:	José Hugo Montoya Valencia y Otros.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	Los accionantes solicitan proteger la eventual afectación del escenario deportivo del municipio Coliseo Cubierto, por su proximidad a las obras del Aeropuerto del Café. Así mismo solicitan que no se realicen obras contiguas al Coliseo del municipio que puedan desestabilizarlo y que no se realice la demolición hasta que no se construya otro en iguales o mejores condiciones.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El presente proceso tiene sentencia de pacto de cumplimiento del 26 de Agosto de 2009 y el día 18 de Diciembre de 2013 se presentó por parte de la Dirección Jurídica informe respecto del cumplimiento que por parte de la Asociación se le ha dado a la sentencia de pacto de cumplimiento.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2009-01121
Accionante:	Enrique Arbeláez Mutis
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El actor popular reclama la constitución y ejecución de un supuesto fondo económico anunciado por la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ para la construcción de obras sociales en el municipio de Palestina tras la afectación de algunos escenarios deportivos con la construcción del Aeropuerto.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión, Tribunal Contencioso Administrativo
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El 10 de Diciembre de 2012, por medio de fallo de primera instancia se ordena la desvinculación de la Asociación Aeropuerto del Café y es exonerada de cualquier Responsabilidad en esta acción. El 14 de Febrero de 2013 el convocante presenta recurso de apelación, el cual es admitido por el juzgado, el cual se encuentra en trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2010-00465
Accionante:	Wilson Cardona Cárdenas
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El accionante manifiesta una presunta irregularidad técnica sufrida en la construcción del Aeropuerto del Café y manifiesta una presunta conexión indebida entre los contratistas presentes en la obra
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Administrativo de descongestión
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El 30 de Abril de 2013 el juzgado resuelve nulidad propuesta por el accionante toda vez que se programó audiencia de pacto de cumplimiento sin estar notificados la totalidad de los accionados. • El 15 de Agosto de 2013, por medio de fijación en lista nombran curador AD-LITEM a los accionados Francisco José Cruz, Fernando Sanclemente Álzate y las empresas MAQUIPROYECTOS y ECOCIVIL. • Subsanada la nulidad, se programó audiencia de pacto de cumplimiento para el 13 de febrero de 2014 a las 9:00 a.m.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2010-00713
Accionante:	Carlos Ignacio Escobar Vélez y Jaime Eduardo Escobar Vélez
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	Los actores populares pretenden que se proteja el derecho a un ambiente sano y en condiciones de seguridad, solicitando que se ordene a la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ que se realicen a la mayor brevedad todas los diseños y obras necesarias para garantizar la estabilidad y conservación de los cauces que hacen parte del proyecto de construcción del Aeropuerto del Café.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El día 22 de Febrero de 2012, se profirió sentencia con la cual se aprobó pacto de cumplimiento en el cual se acordó, iniciar los estudios correspondientes para establecer si los nuevos diseños afectan o no predios de propiedad de los accionantes. • El día 18 de Diciembre de 2013, el Director Jurídico de la Entidad informa al juzgado sobre el cumplimiento que se le ha dado a la sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2010-00220 y 0219
Accionante:	Fernando Patiño
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El actor popular solicita que se obligue al municipio de Palestina a adecuar los escenarios deportivos y públicos con accesos a personas con algún grado de discapacidad.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Descongestión Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El día 29 de abril de 2013, el Despacho profiere sentencia favorable de primera instancia para la Entidad, donde es exonerada de toda responsabilidad, el cual fue apelado debidamente por el accionante. • Con sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, del día 13 de Septiembre de 2013, donde se confirma el fallo de primera instancia el cual había sido favorable a la Entidad.

ACCIÓN POPULAR	
Radicado No:	2012-00069
Accionante:	Enrique Arbeláez Mutis
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El actor pretende que se realicen las obras de canalización de aguas lluvias, se realicen tratamientos de las filtraciones que se presentan por causa del agua o de los terrenos, verificar las fallas integrales de la construcción del centro educativo, crear áreas de recreación y deporte, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, dotación a la institución de material educativo, efectuar obras a los lados, especialmente parte trasera del colegio en razón que es zona frágil.
Cuantía:	Sin Cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Tercero Descongestión Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El día 31 de Julio de 2013, el Despacho profiere sentencia de primera donde se condena a la Entidad. • El día 02 de Agosto de 2013, la Entidad dentro del término establecido interpone el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia el cual se encuentra en trámite.

2. Acciones de Reparación Directa

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	
Radicado No:	2011-00596
Accionante:	Sociedad Gomesa S.C.A.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El accionante a través de la demanda de Reparación Directa pretende que se declare responsable a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Caldas, el Municipio de Manizales, el Municipio de Palestina, la Asociación Aeropuerto del Café, Infi-Manizales, Infi-Caldas y Corpocaldas responsables de los perjuicios ocasionados a la Hacienda la Palma por la Construcción del Terraplén No.4 del Aeropuerto del Café.
Cuantía:	\$9.469.335.519
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El 02 de Julio de 2013, el proceso pasa a despacho con constancia secretarial para resolver sobre las correcciones de los llamamientos en garantía formulados por todas las entidades accionadas.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	
Radicado No:	2012-00094
Accionante:	German Robledo Jaramillo en Representación Legal de la Sociedad JULIO ROBLEDO Y CIA LTDA.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	La sociedad JULIO ROBLEDO Y CIA LTDA, pretende que se declare responsable a la Entidad, por los perjuicios causados por la omisión del pago de los diseños de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café, y así mismo se declare el enriquecimiento sin justa causa del patrimonio de la Asociación y el correlativo empobrecimiento de la sociedad Julio Robledo y Cia LTDA.
Cuantía:	\$220.000.000
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> La demanda fue debidamente contestada por parte de la entidad el día 9 de abril de 2013. El 21 de Agosto de 2013, mediante fijación en estado se decretan pruebas en la cual reconocieron todas las pedidas por la Entidad. El día 3 y 4 de Septiembre de 2013 se llevó acabo la recepción de testimonios.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	
Radicado No:	2013-00225
Accionante:	AGROPECUARIA LA ESPERANZA PALESTINA LTDA.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	Obtener indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante que está padeciendo la sociedad convocante con ocasión de las obras públicas, ocupaciones y daños derivados de la ejecución del contrato de obra 119 de noviembre 30 de 2009 cuyo objeto es la Construcción del Terraplén 8 y las obras complementarias y necesarias para los terraplenes de la Entidad en el que se funge como contratista el Consorcio Palestina II.
Cuantía:	\$980,598,810
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • El 23 de Agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Caldas lleva acabo notificación de la demanda vía correo Electrónico al Gerente y a la Dirección Jurídica de la Asociación. • La demanda fue debidamente contestada el día 05 de Noviembre de 2013 dentro del término establecido por la ley.

DEMANDA DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL	
Radicado No:	2013-00205
Accionante:	ZIGURAT INGENIERIA S.A.S.
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	El Consorcio pretende que se declare el incumplimiento de la Entidad en la planeación respecto del Contrato de Obra No 055 de 2009, por la sustracción unilateral de gran parte del objeto contractual y se declare el desequilibrio económico por el no reembolso del anticipo causado en las adiciones.
Cuantía:	\$1,116,485,902,00
Juzgado de Conocimiento:	Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> • La demanda fue debidamente contestada por la entidad. • El día 05 de noviembre se llevó a cabo audiencia de conciliación la cual se declaró como fallida. • Entre los días 3 y 4 de diciembre se practicaron pruebas.

3. Derechos de Petición

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
Alex Leonardo Marulanda Ruiz	Enero 09 de 2013	Documento preventivo relacionado con el proceso de Licitación Publica LP-AAC-002-2012.	Enero 11 de 2013
Bertha Lucia Guzmán Díaz	Enero 03 de 2013	Afectación de las viviendas de la Calle 7 de Palestina por la construcción de la rampa de acceso al escenario deportivo.	Enero 18 de 2013
Alex Leonardo Marulanda Ruiz	Enero 21 de 2013	Documento preventivo relacionado con el proceso de Licitación Publica LP-AAC-003-2012.	Enero 25 de 2013
Paula Marcela Osorio Diputada de Caldas	Febrero 01 de 2013	Estado del crédito FAD con el Gobierno Español. Estudios de viabilidad financiera del proyecto. Obras realizadas por la Entidad hasta la fecha.	Febrero 15 de 2013
Pablo Santander Mejía	Febrero 14 de 2013	Documento preventivo relacionado con el proceso de Licitación Publica LP-AAC-003-2012.	Febrero 20 de 2013

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
Luis Fernando Mejía Gómez	Marzo 01 de 2013	Solicitud de copias del Consejo Directivo. Copia del convenio con la Aeronáutica Civil. Copia sobre información de los terraplenes 4, 8, 9 y 10 incluyendo las actas y cuentas de cobro. Estudios y diseños a nivel fase III de las obras de recuperación de los terraplenes.	Marzo 12 de 2013
Mario Alberto Vargas Serna	Abril 09 de 2013	Video y acta de la última rendición de cuentas realizada por la Entidad	Abril 10 de 2013
Cindy Lorena Gómez.	Abril 02 de 2013	Presupuesto Inicial de la Entidad. Irregularidades del Proyecto. Seguimiento de la Familias que vendieron los predios. Cantidad de familias vulneradas por la entidad. Indemnizaciones hechas por la entidad a las familias afectadas. Estadísticas de los empleos generados en los	Abril 12 de 2013

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
		habitantes de Palestina. Barrios que se necesitan para el construir el aeropuerto.	
María Elcy Arellan	Abril 05 de 2013	Que se tenga en cuenta dentro de la Contratación de la Entidad las Guardianas de la pista como un grupo legalmente constituido.	17 de Abril de 2013
Adriana Zuluaga Zuluaga (asesora de alcaldía de Manizales)	Abril 25 de 2013	Solicitud de copias de los contratos de obra 040 y 041 de 2009.	Abril 25 de 2013
Camilo Andrés García Gil	Abril 29 de 2013	Solicitud de estudios previos del Proyecto. Contrato de consultoría No 031 de 2013. Ejecución de obras del proyecto. Designación de interventores del proyecto.	Mayo 07 de 2013
Carlos Eduardo Quiroga		Solicitud de copias de todas las actas de obra, firmadas por los intervinientes, con sus respectivas pre actas y documentos anexos, junto con las órdenes de pago correspondientes. Todas las actas de vecindad de los predios relacionados con el	

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
CARLOS EDUARDO QUIROGA	Mayo 6 de 2013	<p>área de influencia del contrato de la referencia.</p> <p>Los expedientes por frente de obra, relacionados con acuerdos con los propietarios e intervenciones en los predios vecinos del terraplén 8 y demás frentes de obra atendidos con el contrato NO.119-del 30 de noviembre del 2009.</p> <p>Todos los informes de Interventoría presentados durante la ejecución del Contrato del asunto.</p> <p>Todos los informes técnicos internos.</p> <p>Los informes que hacen parte del proceso de validación de los diseños del Terraplén No 8.</p>	20 de Mayo de 2013
Omar Bernal Orozco	Mayo 06 de 2013	Información sobre el estado de liquidación del contrato 122 de 2009.	Mayo 10 de 2013
Oscar Eduardo Pineda Puerta	Mayo 06 de 2013	Solicita que se le expida un certificado de obra como residente y auxiliar de interventoría del contrato 053 de 2009.	Mayo 14 de 2013

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
Jorge Hernán Restrepo Cardona	Mayo 06 de 2013	Solicita revisión por deterioro de viviendas y construcciones en la calle 7 entre la carrera 9 y 10	Mayo 28 de 2013
Cindy Lorena Gómez Valencia	Mayo 21 de 2013	Solicita información sobre la compra de los predios, y el plan de reasentamiento que está en el plan de acción 2013	Mayo 29 de 2013
Francisco Javier García Vincos	Junio 6 de 2013	Solicita información sobre datos de residencia del señor Luis Alfonso Escobar Castaño, en motivo de investigación de la Fiscalía	Junio 17 de 2013
María Fabiola Torres López	Junio 27 de 2013	Solicita que se realice una nueva vinculación al sistema de seguridad social, continuidad al proceso de evaluación médica por pérdida de incapacidad laboral y se reconozcan los salarios desde el día de despido hasta que se produzca una valoración médica de pérdida laboral	Julio 8 de 2013

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
Doctor Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez (Alcalde de Palestina – Caldas)	Julio 8 de 2013	Realizar las gestiones técnicas y administrativas con el fin de realizar una visita técnica al sector del barrio Pablo Valdés en el Municipio de Palestina – Caldas.	Julio 10 de 2013
María Eugenia López Hernández (COPNIA)	Julio 10 de 2013	Envío de listado de los profesionales de la ingeniería, profesiones afines o auxiliares vinculados a la Entidad.	Julio 11 de 2013
Diego Aristizábal Escruería. (Director General Consorcio Aeropuerto del Café)	Junio 28 de 2013	Copias de las actas número 2, 3, 4 tomo I.	Julio 10 de 2013
Ernesto Montenegro (Subdirector Científico Ministerio de Cultura)	Junio 17 de 2013	Informes sobre el plan de manejo de materiales, así como actividades de campo, entrega de informes finales y plan de manejo arqueológico.	Julio 12 de 2013
Carlos Eduardo Quiroga Zapata. (Representante legal del Consorcio Palestina II)	Junio 28 de 2013	Copia auténtica de las carteras topográficas levantadas por la interventoría del Contrato No 119-2009.	Julio 15 de 2013
Rosalba Gonzáles Duarte.	Julio 26 de 2013	Daño de una manguera que conduce el servicio de acueducto.	Agosto 6 de 2013

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
Marco Antonio Gómez Albornoz	Julio 19 de 2013	Información de los ingenieros contratados por la Asociación.	Julio 31 de 2013
Lina María Tamayo Berrio Contralora Delegada Intersectorial No 04.	Agosto 1 de 2013	Copias de las pólizas de manejo global de la Entidad desde el 2008.	Agosto 2 de 2013
Jorge Eber Wheeler Arcila Contralor General de Caldas	Agosto 1 de 2013	Informe de seguimiento y control de garantías electorales.	Agosto 2 de 2013
Lina María Tamayo Berrio Contralora Delegada Intersectorial No 04.CGR	Agosto 8 de 2013	Solicitud de información	Agosto 12 de 2013
Cindy Lorena Gómez Valencia	Agosto 15 de 2013	Solicitud de información	Agosto 23 de 2013
Mario Mejía Restrepo	Agosto 20 de 2013	Solicitud de copias auténticas del contrato No. 119 de 2009 de Palestina II	Agosto 26 de 2013
Carlos Eduardo Quiroga Zapata	Agosto 21 de 2013	Solicitud de copias del contrato No. 031 de 2012	Septiembre 4 de 2013
Ramiro Alberto Escudero Urango (Procuraduría General)	Agosto 20 de 2013	Solicitud de información	Septiembre 5 de 2013
Luis Fernando Rodríguez Guesguan (Fiscalía)	Septiembre 4 de 2013	Solicitud de información	Septiembre 11 de 2013
Marielena Roza Covaleta (Coordinadora Grupo Interdisciplinario de Colusiones)	Octubre 11 de 2013	Solicitud de información	Octubre 23 de 2013

Peticionario	Fecha de radicación	Asunto	Fecha de Respuesta
Doctor Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez (Alcalde de Palestina)	Octubre 21 de 2013	Solicitud de información sobre el Contrato de construcción de la Rampa de acceso al Coliseo Cubierto y de la Cancha de Fútbol	Octubre 31 de 2013
José Isnardo Quintero Garzón	Octubre 31 de 2013	Solicitud de información sobre la recolección de basuras y el corte del pasto cerca de la construcción de la cancha.	Noviembre 21 de 2013
Felipe Andrés Ceballos	Noviembre 6 de 2013	Solicitud de información sobre si los nuevos diseños afectan su vivienda.	Noviembre 26 de 2013

4. Acciones de Tutela

ACCIÓN DE TUTELA	
Radicado No:	2013-00062
Accionante:	Paula Marcela Osorio Osorio
Síntesis de los hechos y pretensiones de la acción	La accionante solicita que se le proteja el derecho fundamental de Petición. Así mismo solicita que la Entidad accionada le dé respuesta completa al Derecho de Petición que ella dirigió al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS
Cuantía:	Sin cuantía
Juzgado de Conocimiento:	Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Estado Actual	<ul style="list-style-type: none"> El 14 de marzo se falló la tutela declarando la carencia del objeto actual de la acción de tutela.

XI. INFORMES DE COMITÉS

Relación y estado actual de los Comités a cargo de la Dirección Jurídica:

1. Comité de Archivo:

El comité de archivo se reunió los días 23 de abril, 3 de julio y 3 de octubre de 2013, previa convocatoria de la Directora Jurídica de la Asociación donde se trataron los siguientes temas:

- Aclaración sobre ajuste a la tabla de retención de la Dirección Financiera.
- Exposición del marco Legal donde se expone la nueva normatividad que regula el control y el manejo del Archivo.
- Entrega de backups, Contrato No. 058 de 2012, Contrato No. 117 de 2013 de Gestión Documental S.A. que contiene el FUID (Formato Único Inventario Documental) de conformidad al Acuerdo No. 042 de 2002, Ley 594 del 2000.
- Entrega de CD al Comité de Archivo que contiene el FUID.
- Recorrido de las Bodegas 1 y 2, para el reconocimiento del Archivo Central y el Archivo de Gestión.
- Informe del estado actual del Archivo del año 2013.
- Presentaciones de los ajustes a las tablas de retención documental.
- Planteamiento del Decreto 2578 del 13 de Diciembre de 2012.
- Digitalización del proceso del plan de Gestión Documental.

2. Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea:

El Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea se reunió el día 21 de Junio de 2013, previa convocatoria por la Directora Jurídica de la Asociación, donde se trató el siguiente tema: Informe por parte de la Jefe de Sistemas, sobre la implementación en la página web de la Entidad de un link de peticiones, quejas y reclamos, con el propósito de atender y dar respuesta oportuna a los recursos formulados por la comunidad.

No obstante lo anterior se deja constancia que el Comité se encuentra al día en las Actas mensuales, esto es, con las constancias de no asuntos pendientes.

3. Comité de Compras:

En el año de 2013, se elaboraron trece (13) Actas de Comité de Compras, donde se analizaron las diferentes necesidades de la Entidad, lo cual permitió el normal y cabal funcionamiento de las diferentes dependencias.

4. Comité de Control Interno:

El Comité de Control Interno, previa convocatoria realizada por la Dirección Jurídica de la Asociación Aeropuerto del Café, se reunió los días 2 de abril, 4 de julio y 4 de octubre de 2013 donde se trataron los siguientes temas: presentación informe de la Oficina de Control Interno sobre el estado actual del Sistema de Control Interno y los informes presentados a los diferentes Entes de Control, así mismo el informe sobre los seguimientos realizados a los indicadores, matrices de riesgos, planes de acción y PQR's, y el plan de auditorías para el año 2013.

5. Equipo GEYCO:

El Equipo Operativo de Gestión y Control Equipo Geyco se reunió el 2 de abril, 4 de Julio y el 11 de Octubre de 2013 previa convocatoria hecha por la Dirección Jurídica de la Asociación Aeropuerto del Café, actuando en calidad de Representante de la Alta Dirección ante el Sistema de Control Interno, donde se trató los siguientes temas: presentación por parte de la oficina de Control Interno del plan de acción proyectado con las actividades a realizarse por dicha oficina durante el año 2013, presentación del plan de acción proyectado.

6. Comité de Conciliación y defensa judicial:

El Comité de Conciliación; con el fin de realizar un estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad, se reunió el 29 de enero de 2013, previa convocatoria por la Directora Jurídica de la Asociación, donde se trató el siguiente tema: Analizar y decidir frente a la Audiencia de Conciliación en la Procuraduría Judicial presentada por Ángela Alessandra Caciagli Vélez.

Se reunió el 15 de febrero de 2013, previa convocatoria de la Directora Jurídica de la Asociación, donde se trató el siguiente tema: Analizar y decidir frente a la Audiencia de Pacto de Cumplimiento presentada por el señor Enrique Arbeláez Mutis.

Se reunió el 23 de abril de 2013, previa convocatoria de la Directora Jurídica de la Asociación, donde se trató el siguiente tema: Analizar y decidir frente a la Audiencia de Conciliación Extrajudicial presentada por el Consorcio Cafetero y la Audiencia de Conciliación Extrajudicial presentada por la Agropecuaria la Esperanza Palestina LTDA.

Se reunió el 16 de mayo de 2013, previa convocatoria de la Directora Jurídica de la Asociación, donde se trató el siguiente tema: Analizar y decidir frente a la Audiencia de Pacto de Cumplimiento dentro de la Acción Popular interpuesta por Wilson Cárdenas Cardona.

Se reunió el 9 de octubre de 2013, convocatoria de la Dirección Jurídica de la Asociación, donde se trató el siguiente tema: analizar y decidir frente a la conciliación Extrajudicial planteada por el Consorcio Palestina II.

XII. RELACIÓN DE RESOLUCIONES

RESOLUCIONES 2013	
CONCEPTO	CANTIDAD
Autoriza Comisión	44
Pago Viáticos	49
Reconoce Vacaciones	12
Liquidan Cesantías	17
Liquidan Prestaciones Sociales	30
Autorización de Pago	8
Autorización de Contratación	9
Traslado Presupuestal	15
Procesos de Selección (Apertura Procesos, Comités de Evaluación y Adjudicación de los Procesos)	13
Caja PAC Vigencia 2013	12
Plan Acción	2
Presupuesta la Entidad (Modificaciones)	3
Cuantías Contratación Vigencias 2013	1

XIII. CONCEPTO GENERAL

1. Terraplenes del Aeropuerto del Café

La concepción inicial y los Estudios y Diseños iniciales del proyecto fueron realizados entre los años 1990 y 2010. La iniciación de la construcción de todos los terraplenes del Aeropuerto del Café sucedió en fecha bien anterior a la iniciación de labores de la actual Gerencia de la Asociación Aeropuerto del Café (Enero 1 de 2011). Los terraplenes Nos. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 fueron construidos y terminados entre los años 2005 y 2009. El terraplén No 4 inició su construcción en el año 2005 y presentó falla irreversible en julio del año 2010. El terraplén No 9 inició su construcción en el año 2009 y presentó falla irreversible en el año 2010. Los terraplenes Nos. 8 y 10 iniciaron su construcción a comienzos del año 2010 y fue suspendida su ejecución, por deficiencias de diseño, en el septiembre del año 2012 y en Junio del año 2011, respectivamente.

Durante el período del presente Informe se logró el afianzamiento técnico definitivo del Aeropuerto del Café y se inició el proceso de estructuración final

del mismo. Es así como se acogió la recomendación del Consultor Técnico especializado de modular por etapas la construcción del proyecto, así:

Primera etapa: Pista de 1.460 metros de longitud, con recursos faltantes por valor aproximado de 391.000 millones de pesos y plazo estimado de ejecución de 30 meses.

Segunda etapa, extender la pista a 2.600 metros de longitud, con recursos adicionales faltantes por valor de 680.000 millones de pesos y plazo adicional de ejecución de 38 meses.

Tercera etapa y final, en un futuro, extender la pista a 3.800 metros de longitud, con diseños fase III por ejecutar.

En Octubre 3 de 2013, la Asociación Aeropuerto del Café, en unión con su Consejo Directivo y con los Parlamentarios y Gremios de Caldas y Manizales, lograron que el Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, anunciara públicamente que el Gobierno Nacional aportará 300.000 millones de pesos para la construcción de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café.

Para atender la solicitud del Gobierno Nacional, se atendieron varias reuniones técnicas con Directivos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), tendientes a definir las acciones requeridas para la estructuración de la Etapa 1 del Aeropuerto del Café.

Con el trabajo denodado y cumplido de todas las personas que integran la ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ, en el año 2013 se logró el afianzamiento técnico definitivo de las dos primeras etapas del Aeropuerto, se presentaron y sustentaron satisfactoriamente sus resultados y se obtuvo la confianza y apoyo del Gobierno Nacional para construir la Etapa 1 del Aeropuerto del Café (pista de 1.460 metros de longitud con operación diurna y nocturna).

2. Actividades ejecutadas en contratos de obra y de consultoría, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013:

a. Construcción por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, de las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento del proyecto aeropuerto del café y sus áreas de influencia, ubicado en El Municipio De Palestina (Caldas):

- Mantenimiento general de canales, estructuras de drenaje y rocerías en todos los terraplenes del Proyecto.
- Mantenimiento general de los terraplenes y estructuras del Proyecto.

- Actividades de siembra y revegetalización de terraplenes y laderas.
 - Labores para la adecuación y mantenimiento del vivero del Proyecto.
 - Construcción de obras para la recuperación y protección ambiental de los cauces y líneas de drenaje del área de influencia del Proyecto.
 - Construcción de obras de protección, drenaje y mantenimiento en el Terraplén No 8.
 - Actividades de mantenimiento y mejoramiento de las vías del Proyecto.
 - Obras complementarias de adecuación y protección de sitios de depósito de materiales sobrantes.
- b. Construcción, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, de la rampa de acceso y de las obras para la terminación de la cancha de fútbol del coliseo del café, ubicado en El Municipio de Palestina (Caldas):**
- Adecuación y conformación del terreno para la construcción de la rampa de acceso al nuevo Coliseo Cubierto del Municipio de Palestina.
 - Construcción de rampa en concreto para el acceso al Coliseo del Café con su respectiva baranda metálica de protección y bancas en concreto en las plazoletas para su amoblamiento.
 - Terminación de la nueva cancha de fútbol, con su respectivo engramado natural y sistema de drenaje de aguas lluvias.
 - Construcción de graderías en concreto en los sectores norte y oriental de la cancha de fútbol.
 - Construcción del cerramiento de la cancha de fútbol.
 - Construcción del sistema de recolección y manejo de aguas lluvias de todo el sector intervenido.
 - Terminación de la zona sur del terraplén requerido para la conformación de la cancha de fútbol con las respectivas obras de drenaje superficial y subsuperficial.

c. Consultoría técnica especializada para lograr el afianzamiento técnico del proyecto

- Se continuó la realización de las perforaciones de la campaña de exploración geotécnica para los sitios de depósito de materiales sobrantes del Proyecto, así como la realización de los respectivos ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas.
- Se realizaron los levantamientos topográficos y la exploración geofísica para los sitios de depósito de materiales sobrantes del Proyecto.
- Avance en la elaboración del diseño de las obras de adecuación de los sitios de depósito de materiales sobrantes del Proyecto.
- Revisión del estudio de evaluación de amenaza sísmica del Proyecto.
- Estudio y evaluación de las posibles alternativas de construcción para las obras faltantes del proyecto.
- Recomendación de girar el eje de la pista 0 grados 45 minutos hacia el occidente, con el fin de disminuir las áreas a cubrir por las losas aéreas y eliminar la restricción aeroportuaria que generaría la presencia de la pantalla de contención de 40 metros de altura y 190 metros de longitud ubicada a partir de la abscisa K1+900.
- Estudio de alternativas de optimización del nivel de la rasante de la pista, con perfiles más bajos entre 5 y 10 metros con respecto al nivel actual. El consultor recomendó bajar el nivel de la rasante 8 metros en promedio.
- Recomendación de realizar obras complementarias de protección de cauces y líneas de drenaje.
- Recomendación de modular la construcción del Proyecto por etapas.
- Elaboración y entrega de Planos y documentos de diseño de las obras faltantes del Proyecto en sus dos primeras etapas, incluyendo presupuesto de obras y cronogramas de ejecución.

3. Conceptos técnicos, recomendaciones y diagnósticos realizados por el área técnica:

De igual manera, a continuación se relacionan conceptos técnicos, recomendaciones y diagnósticos realizados por el área técnica, durante el período que comprende el siguiente Informe:

- Memorando Técnico MT-CCAC-001-2013. Documento "Informe de Diagnóstico Terraplenes No 4 y No 9" I-T450-DPCL-3250-005, Revisión 1, entregado por el Consorcio Aeropuerto del Café.
- Protocolo para la selección de Obras de Protección, Mitigación de Riesgos y Mantenimiento del Proyecto.
- Revisión del diseño del pavimento de la pista del Aeropuerto del Café y sus respectivas especificaciones técnicas de construcción.
- Revisiones del documento P210D63-SRTC-CT-063 de SENER S.A. sobre las observaciones del diseño de pavimentos remitidas por la Asociación.
- Expediente técnico del Terraplén 9 según los resultados de la Consultoría del Consorcio Aeropuerto del Café.
- Expediente técnico del Terraplén 4 según los resultados de la Consultoría del Consorcio Aeropuerto del Café.
- Expediente técnico del Terraplén 8 según los resultados de la Consultoría del Consorcio Aeropuerto del Café.
- Expediente técnico del Terraplén 10 según los resultados de la Consultoría del Consorcio Aeropuerto del Café.
- Memorando Técnico MT-CCAC-002-2013. Visita del 21 de noviembre de 2013 al frente de avance de los diques de consolidación del Cauce 4.

4. Prospección, rescate y monitoreo arqueológico

Entre los años 2005 y 2012 el proyecto Arqueológico ha avanzado al ritmo de las obras civiles. A lo largo de estos años el área de influencia de las obras se amplió y se hizo posible el acceso a predios que durante la prospección no habían sido adquiridos; la inspección de estos predios incrementó el número de sitios arqueológicos detectados a un total de 107. De estos, 14 están cerca del área de influencia, pero hasta el momento no se planea que sean impactados por las obras civiles. Los 93 restantes son los que necesitaban investigaciones de rescate.

A Diciembre 31 de 2013 de los 107 sitios identificados de interés arqueológico, 93 sitios se hallan en el área de influencia de las obras de construcción del Aeropuerto del Café.

El desarrollo de la fase de rescate de los 93 sitios (100%) es el siguiente: 77 sitios han sido rescatados (82.8%), 10 sitios necesitan las fases I y II de rescate (10.7%) y 6 sitios sólo necesitan de la fase II de rescate (6,4%), para un total de 16 sitios que aun necesitan labores de rescate (17,2%). En resumen han sido intervenidos un total de 83 sitios (89,2%).

En el desarrollo de la fase de monitoreo para los 93 sitios, 11 sitios, equivalente al 11.8%, están restringidos, pues aún están en proceso de rescate (fase I o II), o los predios no han sido adquiridos por la Asociación Aeropuerto del Café; 28 sitios están en proceso de monitoreo equivalente al 30% y 54 sitios han sido totalmente terminados e intervenidos, equivalente al 58%.

El desarrollo de las fases de laboratorio para los 93 sitios es el siguiente: en 11 sitios está pendiente el inicio del laboratorio, 76 están en proceso y en 6 sitios han terminado la fase de laboratorio.

a. Labores de Difusión

A la exposición museográfica instalada en la sede del Proyecto han llegado gran cantidad de visitantes a los cuales se les explica de una manera gráfica el proceso de rescate arqueológico y la historia del Municipio de Palestina.

Se realizó la redacción del texto titulado "*Un estudio sobre la ocupación humana en la Cordillera Central de Colombia. Un avance del Proyecto Arqueológico Aerocafé (Palestina, Caldas)*" para un libro sobre Arqueología de Colombia que será publicado por la Universidad de los Andes.

Se terminó la diagramación del folleto titulado "*La historia muy antigua del municipio de Palestina (Caldas). Proyecto de Rescate y Monitoreo Arqueológico del Aeropuerto del Café (2005-2011)*".

En las excavaciones arqueológicas se han recuperado 2.059 piezas completas o casi completas (que incluyen desde urnas de gran tamaño, hasta objetos elaborados en piedra y pequeños volantes de huso, así como conjuntos de lajas de piedra que forraban alrededor de 13 tumbas de cancel que se han excavado y que deben pesar entre tres y cuatro toneladas). Se han recuperado, 16 piezas orfebres recuperados. Se han obtenido 12 fechas de radiocarbono, 35 muestras de rocas analizadas, 95 muestras botánicas revisadas, 11 muestras de polen analizadas. Se han recuperado aproximadamente unos 172 conjuntos de restos óseos de los cuales se han analizado 144, se han realizado 11 tomografías axiales computarizadas, 17 muestras molares han sido analizadas por microscopía electrónica de barrido.

A medida que se avanza en el análisis de estos restos óseos se realiza un proceso de conservación y reconstrucción que no altera las propiedades químicas de los restos óseos, que estarán disponibles para análisis más especializados (ADN, Isótopos, elementos traza, colágeno y rayos X). Entre estos restos óseos se ha recuperado una gran cantidad de dientes, cuyo análisis dará datos de microdesgaste, fitolitos, patologías y relaciones genéticas.

b. Labores Desarrolladas en el año 2013

Las labores desarrolladas en el año 2013 fueron enfocadas a realizar gestiones para la suscripción de un nuevo convenio interadministrativo con la Universidad de Caldas. Se suscribió el Convenio Interadministrativo No 034 de 2013, cuyo objeto es la *Realización de las labores de rescate, monitoreo y laboratorio arqueológico necesarias para la construcción del Aeropuerto del Café*, por un valor de \$ 248'542.500 y su plazo de ejecución vigente es hasta junio 30 de 2014.

A continuación se detallan las actividades realizadas en el año 2013:

Las actividades de laboratorio realizadas durante los meses de octubre hasta diciembre del 2013 estuvieron enfocadas principalmente a la realización de los informes de los sitios 02, 12, 13 y 60. Para ello se requirió en primera instancia ordenar los datos referidos a cada sitio desde las bases generales (de planos, análisis cerámico, análisis lítico, fotografías de campo y laboratorio, restos óseos, inventario de piezas y dibujos digitalizados) elaboradas en el laboratorio en años anteriores.

Durante esta revisión se encontró que faltaban datos necesarios para la redacción de algunos rasgos de cada sitio en proceso de redacción, entre ellos los resúmenes de los análisis cerámicos por unidades de excavación (rasgos, cortes, sondeos), el análisis completo de líticos, algunas fotografías de ajuares, piezas y fragmentos. Se halló además que muchos de los dibujos de estructuras ya digitalizados requerían correcciones. Se procedió entonces a elaborar los resúmenes de análisis cerámicos de los sitios 02, 13 y 60, el análisis completo de líticos de los sitios 13, 60 y 02. En cuanto a las correcciones de dibujos y fotografías de ajuares se finalizaron las de las unidades de excavación que se alcanzaron a redactar, especialmente las de rasgos.

Igualmente se realizó la reconstrucción de algunas piezas o partes de piezas para el registro fotográfico de sus características tipológicas. Posterior a la interpretación y redacción de los rasgos de los sitios 13 y 60 se hizo la selección del material cerámico y lítico que se guardará como referencia.

En general se terminó la redacción de los rasgos de los sitios 13 y 60, así como la revisión de textos del informe del sitio 12, incluyendo estructuras funerarias, pozos de ofrenda, pozos de menor complejidad, conjuntos de rasgos, entre otros. Se realizaron los mapas de prospección de acuerdo a la distribución de densidad cerámica y tipología.

Además de estas labores, se realizaron otras de actualización de datos del laboratorio general del proyecto. A continuación se relacionan las actividades finalizadas.

- Inventario completo de lajas, con descripción de los materiales, dimensiones, ubicación y fotografía, reubicación y remarcado.
- Se ingresaron nuevas piezas arqueológicas al inventario general, se actualizó la base de datos digital del mismo desde la pieza 1600 hasta la 2072.
- Se actualizó la base de datos de fotografías de piezas del inventario, para ello se tomó un registro fotográfico de 350 piezas.
- Se reordenó la colección de piezas cerámicas y piezas especiales con marcas de ubicación para facilitar la búsqueda.
- Se ordenaron las piezas líticas por número de inventario en cajas subdivididos con marca de ubicación para facilitar su consulta.
- Se reordenaron las bases de datos de tres de los computadores secundarios, las cuales se integraron en uso sólo, haciendo limpieza de archivos y programas repetidos e innecesarios.
- Se terminó la flotación de muestras de suelo tomadas durante las fases de campo previas al actual laboratorio.
- Se reordenó el material diagnóstico del sitio 12 en cajas con su respectiva marca de ubicación.
- Se iniciaron otras actividades de laboratorio de los sitios 10, 1 y 89.

En cuanto a difusión, se atendieron en estos tres meses 11 grupos de visitantes (la mayoría estudiantes de universidad y de colegio), a los cuales se les dio una conferencia y se los llevó a visitar la exposición museográfica, la colección de piezas, observar el panorama del Aeropuerto desde la terraza de la sede y finalmente se llevaron al laboratorio.

c. Labores de Laboratorio

En laboratorio se limpiaron los huesos de una tumba del sitio 36 “La Primavera Pringamosa”. Se inició la clasificación del material cerámico del sitio 14 “La Torre Pequeña”, se reconstruyeron algunas piezas fragmentadas de los sitios 11 y 12 (rotas por acción biológica en la bodega), se inventarió el material recuperado del sitio 41 “El Vergel - los Búfalos” y se fotografiaron las piezas de este sitio, se lavaron los líticos grandes de recolección superficial del mismo sitio. Se limpió y reorganizó la bodega de las piezas enteras o casi enteras.

5. Programa de monitoreo e instrumentación topográfica

Durante el año 2013, se dio continuidad al programa de monitoreo e instrumentación topográfica de todos los Terraplenes y estructuras del Proyecto.

6. Gestión de predios

a. Predios adquiridos y en proceso de adquisición para el proyecto:

El informe de predios adquiridos o por adquirir al 31 de diciembre de 2013 por parte de Infi-Manizales e Infi-Caldas, para permitir la construcción del proyecto Aeropuerto del Café, es el siguiente:

ENTIDAD	PREDIOS ADQUIRIDOS	PREDIOS EN PROCESO	TOTAL	VALOR HISTÓRICO	ÁREA (HECTÁREAS)
INFI-CALDAS	109	13	122	\$ 6.676.832.935	60,69
INFI-MANIZALES	128	17	145	\$ 6.339.659.514	97,52
MUNICIPIO DE MANIZALES	7	0	7	\$ 362.895.098	3,76
MUNICIPIO DE PALESTINA	8	0	8	0	1,71
TOTAL	251	30	281	\$ 13.379.387.547	163,68

b. Reasentamiento de familias durante el año de 2013:

No	NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	Fabio Osorio López Yanet Castro Tamayo	Proceso de reasentamiento y seguimiento del Barrio El Recreo hacia el Barrio Bello horizonte en Palestina Caldas
2	Herederos de Clara Rosa López de Osorio	Proceso de seguimiento de Reasentamiento de Palestina al proyecto Manantial 3 etapa en Santa Rosa de Cabal

c. Estado de predios con demanda de expropiación en trámite

No	NOMBRE DEL PREDIO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	Herederos de José Gabriel Romero Soto	Proceso de expropiación suspendido transitoriamente
2	María Rogelia Castañeda	Suspendida la compra del predio

d. Procesos vigentes

No	NOMBRE DEL PREDIO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
1	Virgelina Londoño de Londoño	Suspendido el proceso de entrega del predio
2	Clara Rosa López de Osorio y Fabio Osorio López	Se profirió sentencia de pago por parte del juzgado del circuito de Chinchiná con un avalúo de \$108' 846.600
3	María Marina González G. y otros	En proceso de Juzgado y Reclamación

e. Procesos pendientes de oferta de compra por parte de los INFIS

No	NOMBRE DEL PREDIO
1	Luz Marina Mosquera Vargas
2	Luz Marina Mosquera Vargas (o José Raimundo Suárez J. y Caciagli Botero Guido)
3	Isnardo Garzón Quintero

7. Programas de Capacitación:

a. Programas de capacitación a la Comunidad de Palestina:

ÁREAS DE FORMACIÓN TÉCNICA	LUGAR	Nº DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
Técnico en sistemas 1	Arauca	50
Técnico en sistemas 2	Arauca	30
Técnico en especies menores	Arauca	18
Auxiliar de turismo	Arauca	18
Básico en sistemas grupo 1 tres grupos	Arauca	105
Básico en sistemas grupo 2 tres grupos	Arauca	75
Básico en sistemas grupo 3 tres grupos	Arauca	105
Cocina básica grupo 1 dos grupos	Arauca	64
Cocina básica grupo 2 dos grupos	Arauca	60
Cocina básica grupo 3 dos grupos	Arauca	70
Ingles básico	Arauca	240
Mecánica de motos	Arauca	28
Joyería	Arauca	30
Construcción	Arauca	45
Programa Batuta	Arauca	230
TOTAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA		1.168
Emprendimiento de mesa y bar	Palestina	22
Técnico en sistemas	Palestina	30
Básico en sistemas tres grupos	Palestina	90
Ensamble y desensamble de computadores-dos grupos	Palestina	53
Técnico en operaciones Contables	Palestina	30
TOTAL BENEFICIADOS EN CASCO URBANO		225
Total		1.393

TOTAL DE BENEFICIARIOS

1.393 (Durante el año 2013)

b. Programas de relaciones con la Comunidad, Instituciones y Autoridades

Durante el año 2013 se realizaron 14 visitas guiadas por parte de la Oficina de Atención Comunitaria de Palestina.

c. Informe de avance del proyecto a Juntas de Acción Comunal

Desde el Área Social de la Asociación, se entregó informe de avance del proyecto a 34 Líderes de Juntas de Acción Comunal del área de influencia.

d. Programas de capacitación al personal de la Asociación Aeropuerto del Café

CAPACITACIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
CAPACITACIÓN	FECHA	FUNCIONARIOS
Modificación Normativa Archivo y Plan de Gestión Documental (SENA)	3 de abril de 2013	Yamile Olarte Salazar
		Verónica Narváez Gallego
		María Ruby Restrepo Ospina
Calidad de la Información Contable Pública para un Estado Transparente, ¡Compromiso de Todos!	9 y 10 de mayo de 2013	José Fernando Mejía Castaño
		Sohé Muñoz Orozco
Trabajo Seguro en Alturas; Requisitos, Normatividad, Procedimientos, Permisos de Trabajo, Programa de Prevención contra Caídas	5 de junio de 2013	Héctor Javier Tarapuez Salazar
7º Foro CICIR: Claves de la Evaluación Independiente en el Sistema de Control Interno	29 y 30 de agosto de 2013	Marcela Aristizábal Quintero
Seminario Taller: Aspectos Generales, Conceptuales y Técnico: Políticas de Regulación Contable Pública - NICSP - NIIF	5 y 6 de septiembre de 2013	Marcela Aristizábal Quintero
		José Fernando Mejía Castaño
		Sohé Muñoz Orozco
Reorientando el Trabajo a Partir de la Felicidad	8 de octubre de 2013	Carolina Restrepo Arias
Jornada de Actualización en Legislación en Riesgos Laborales	25 de octubre de 2013	Carlos Mario Zuluaga Giraldo
Educa-Vivencial Campo Entrenamiento Brigadas	22 de noviembre de 2013	Carolina Restrepo Arias
		Eduardo Ceballos Gálvez
		Cristian Camilo Cardona Neira


XIV. INVENTARIOS OFICINAS DE PALESTINA Y MANIZALES

 INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
 CONCILIACIÓN INVENTARIOS CONTABILIDAD – ADMINISTRATIVA

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	CPU Intel Pentium	56	1	
14	Archivador Vertical en Madera Color Gris 4 Cajones	21	1	
15	CPU Intel Pentium DUAL CORE	58	1	
20	Teléfono Fax Panasonic	41	1	
25	Folderama Color Gris 2 Puertas	23	1	
26	Archivador Vertical 4 Gavetas	87	1	
27	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	14	1	
28	Impresora Láser HP Multifuncional	10	1	
34	Teléfono Conmutador T7730X	30	1	
39	Torre Compaq	5	1	Se dio de baja
55	Miniportátil HP 311	99	1	
58	Cámara Kodak Z-91 con cargador 4 pilas cable de datos	110	1	
59	Escritorio 3 Cajones Color Gris	79	1	
63	CPU Compaq	6	1	
69	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	15	1	
70	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	17	1	
71	CPU con procesador intel dual core	59	1	
75	Escritorio con Archivador y Cajonero	072 – 080	1	
76	Archivador Metálico Folderama	24	1	
80	Computador Compaq notebook Pc	7	1	
85	CPU Compaq presario Pc	2	1	
93	Archivador Vertical en Madera Color Gris 4 Cajones	22	1	
99	CPU compaq presario	4	1	
100	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	18	1	
101	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	91	1	
102	Silla Ergonómica Giratoria	75	1	
103	Monitor Samsung	61	1	
106	Miniportátil ACER	60	1	
118	Disco Duro Externo de 500 GB	102	1	
120	Disco Duro Externo de 1T	133	1	
127	CPU Servidor HP	96	1	
128	Computador CPU Compaq	1	1	
141	Archivador Vertical 4 Cajones	19	1	

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Color Gris			
142	Archivador Vertical 4 Cajones Color Gris	20	1	
143	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	69	1	
144	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	70	1	
145	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	88	1	
146	Folderama Color Gris 2 Puertas Corredizas	89	1	
147	Fotocopiadora Sharp	67	1	
148	Biblioteca Horizontal 2 Puertas	16	1	
157	Escritorio con Archivador Gris	104	1	
168	Silla Ergonómica Giratoria	81	1	
171	CPU Intel pentium DUAL CORE	57	1	
172	Biblioteca 2 Puerta Gris	11	1	
173	Biblioteca 2 Puerta Gris	12	1	
174	Folderama Metálico Gris	90	1	
180	Biblioteca 2 Puerta Gris	114	1	
183	Torre COMPAQ	3	1	
191	Nevera Centrales de 215 litros Gris Metalizada 2 Puertas	46	1	
194	Silla Escritorio Giratoria en Paño Azul	106	1	
195	Archivador Vertical 4 Gavetas Metálico	71	1	
233	Planoteca	112	1	
273	Video Beam Epson	40	1	
275	Sonido Marca Bosé	45	1	
278	Computador MacBook Air Intel Core	42	1	
279	Mac Book Air Super Drive	43	1	
280	AE Airexpress	44	1	
282	Una MB382LL/A Apple LED cinema	93	1	
285	Tabla Digital digitalizadora para Mac	92	1	
289	Stand Publicitario	39	1	
317	Impresora Samsung	111	1	
322	Computador Portátil HP 425	123	1	
326	Silla Giratoria en Paño Negro	113	1	
327	Biblioteca 2 Puertas	13	1	
332	Archivador de 2 Cajones	78	1	
335	Computador Portátil HP 425	124	1	
341	Computador Portátil HP 425	122	1	

CÓDIGO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CONTABILIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
343	Computador Portátil HP 425	121	1	
345	Computador Portátil HP 425	125	1	
346	Computador procesador E5500	119	1	
350	Disco Duro Externo de 1 tera	101	1	
351	Computador HP 430 Laptop Core I	140	1	
353	Computador Core I3-2100	141	1	
357	Disco Duro Hitachi 2.0 TB	142	1	
358	Disco Duro Hitachi 2.0 TB	143	1	
361	Monitor LG 18.5" Led Wide Screen		1	No fue incluido en módulo Contabilidad porque no supera tope de \$283.350
362	UPS On Line	139	1	
368	Impresora HP Office Jet 8100	138	1	
374	Impresora de Matriz de Punto EPSON	148	1	
375	Computador Intel Core i3-2120	151	1	
380	Computador Intel Core i3-2120	153	1	
385	Computador Intel Core i3-2120	152	1	
390	Televisor Sony de 40" LED Full	157	1	
391	Dispositivo Tablet Ipad	149	1	
397	Portátil HP Pavilion	120	1	
401	Scanner Kodak I2800	136	1	
402	Tarjeta de 8 Extensiones Planta	48	1	
403	Planta Panasonic	29	1	
405	Panel en Aluminio	116	1	
406	Panel en Aluminio	117	1	
407	Puerta Metálica	118	1	
408	Silla Ergonómica Giratoria	82	1	
409	Archivador Gris	115	1	
410	UPS Titan	158	1	
411	Router Cisco	159	1	


LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
 C.C. 10.246.523 de Manizales

Elaborado por:

Doctor Jaime Escobar Herrera, Director Administrativo.

Doctor John Carlos Guevara Londoño, Director Jurídico.

Doctor José Fernando Mejía Castaño, Director Financiero.

Ingeniero William Pérez Giraldo, Director Técnico.

WPG.