

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 1 de 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.1 PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD, INSTITUCIONES Y AUTORIDADES. | | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 |
| EXPEDIENTE: 1086 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Brindar información clara, oportuna y veraz a las comunidades, instituciones, autoridades locales y regionales. | Promedio de quejas mensuales formuladas. | 2 | Promedio de quejas mensuales por informes atendidas. | 2 | x |
| 2 | Creación de espacios de diálogo con la comunidad y sus representantes. | Número de reuniones programadas con la comunidad y la Administración. | 3 | Número de reuniones realizadas con la comunidad y la Administración. | 3 | x |
| 3 | Fortalecimiento a la Administración Municipal. | Número de solicitudes de apoyo mensual. | 1 | Promedio de solicitudes mensuales atendidas. | 1 | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Proyecto 1. Información y participación comunitaria. | Mensual | 100% | 100% | 100% | Desde el mes de Abril del año en curso, desde la Gerencia, se ha iniciado un proceso de socialización, divulgación y discusión de los Resultados de los Estudios y Diseños del Proyecto con diferentes actores sociales y grupos de interés, como parte del proceso de Añanzamiento Técnico y Social del mismo. |
| 2 | Proyecto 2. Información y participación de instituciones y autoridades locales y regionales. | Mensual | 100% | 100% | 100% | Para garantizar la información, disminuir la incertidumbre y mejorar las expectativas se han fortalecido espacios de intercambio con la Administración Municipal en un trabajo conjunto para el desarrollo del componente educativo y la conformación de grupos asociativos; la información general del estado del Proyecto y los avances de los Estudios y Diseños ha sido una información clave en el contexto del Añanzamiento Técnico y Social del mismo; por esta razón, desde la Gerencia se han creado espacios de socialización y discusión de los primeros resultados de los Estudios y Diseños con diferentes actores sociales y grupos de interés del orden local, departamental y nacional |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 100,0 |
| Observaciones generales | | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE |
| El componente educativo ha sido un pilar importante para el fortalecimiento de la Administración Municipal. | | | | | | Nombre: |
| | | | | | | VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA |
| | | | | | | PROFESIONAL SOCIAL |
| | | | | | | Firma: |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 2 de 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.2 PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN. | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | |
| 1 | Compensar de manera efectiva los afectados. | % de aceptación de los avalúos trimestral | 0% | % real de familias que aceptan el avalúo | 0% | si |
| 2 | Resolución de expropiación | Resolución de expropiación | 0 | 0 | 0 | si |
| 3 | Mejoramiento de la calidad de vida de las familias reubicadas. | % de familias que mejoran condiciones de vida | 100 | % de familias que manifestó mejoramiento | 100% | si |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Proyecto 1. Proyecto de restitución de vivienda, servicios y actividades productivas a las familias reasentadas | Mensual | 95 | 100 | 95 | En las visitas de seguimiento al proceso de reasentamiento se evidencia restitución de viviendas, servicios y actividades productivas mediante la ampliación de viviendas familiares, rentas y áreas productivas en el caso de las familias intervenidas en predios rurales. |
| 2 | Proyecto 2. Proyecto actividades productivas a las familias reasentadas | Mensual | 90 | 100 | 90 | Se dio continuidad al acompañamiento a la Administración y el SENA en los procesos de formación para cualificación de la comunidad con el fin de orientarlas a formar empresas organizadas y efectivas. |
| 3 | Proyecto 3. Grado de aceptación de las familias | Mensual | 90 | 90 | 90 | Al momento del proyecto las familias tienen un grado de aceptación positivo. |
| | | | | | 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | 91,6666667 |
| Observaciones generales | | PROFESIONAL RESPONSABLE | | | | |
| | | Nombre: | | | | |
| | | VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA PROFESIONAL SOCIAL | | | | |
| | | Firma: | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 3 de 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.3 PROGRAMA DE MANEJO DE LA OFERTA DE EMPLEO. | | | | | | EXPEDIENTE: 1086 |
| 9.2.3 PROGRAMA DE MANEJO DE LA OFERTA DE EMPLEO. VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Lograr una distribución equitativa del empleo entre la población del área local. | Porcentaje de empleos a proveer a la población de Palestina. | 30% | Porcentaje de empleos provistos a la población de Palestina. | 80% | x |
| 2 | Incremento de las actividades económicas en el Municipio en hospedaje, alimentación, arreglo de ropa, suministro de combustibles, mecánica. | Porcentaje de incremento sin Proyecto | 10% | Porcentaje de incremento con Proyecto. | 20% | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Proyecto 1. Proyecto de criterios para la contratación de mano de obra. | Mensual | 100 | 100 | 100 | El Comité de empleo se reúne periódicamente para analizar los avances en el manejo de la oferta de empleo directo e indirecto que el Proyecto requiere en todas sus partes involucradas y garantizando las prioridades establecidas y el cumplimiento de los mecanismos de contratación, así como velar por la integridad laboral de todos los vinculados. Durante el trimestre se realizó una reunión del Comité de Empleo; proceso liderado por la administración municipal, la cual continúa operando como receptora de las hojas de vida de las personas interesadas en vincularse al Proyecto. |
| 2 | Proyecto 2. Proyecto de organización para el suministro de bienes y servicios. | Mensual | 100 | 100 | 100 | En el Municipio de Palestina se realiza un consumo significativo de bienes y servicios. En el Anexo 7 se presenta la relación de Consumo de bienes y servicios por Contrato durante el trimestre reportado. |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 100,0 |
| Observaciones generales | | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE |
| | | | | | | Nombre: |
| | | | | | | VICTORIA EUGENIA VASQUEZ LARA |
| | | | | | | PROFESIONAL SOCIAL. |
| | | | | | | Firma: |
| | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.4 PROGRAMA DE MANEJO DE CONTROL A LA CONTAMINACIÓN. | | | | | | Hoja 4 de 13 |
| | | | | | | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Asegurar una adecuada calidad de la variable ambiental aire. | Incremento niveles de inmisión sin Proyecto. | 100% | Incremento niveles de inmisión con Proyecto. | 100% | x |
| 2 | Asegurar una adecuada calidad de la variable ambiental suelo. | Número de incidentes de contaminación previos al Proyecto. | 100% | Número de incidentes de contaminación con Proyecto. | 100% | x |
| 3 | Asegurar una adecuada calidad de la variable ambiental agua. | Porcentaje de variación DBO aguas superficiales sin Proyecto. | 30% | Porcentaje de variación DBO aguas superficiales con Proyecto. | 30% | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Proyecto 1. Proyecto de control de la contaminación hídrica. | Mensual | 100 | 100 | 100 | El programa de Control de la contaminación hídrica busca contar con las estructuras, equipos y sistemas necesarios, y definir sus normas básicas de operación para controlar los residuos líquidos de origen industrial y doméstico, generado en los campamentos que se adecuan en los frentes de obra y dentro de los límites permisibles establecidos en el Decreto 1594/84. Se precisa que debido a que las obras se encuentran suspendidas, no se cuenta con campamentos centrales en el Proyecto. Las instalaciones para el manejo logístico y operativo del Contrato 023 de 2013, encargado de las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento del Proyecto se encuentran ubicadas en el casco urbano del Municipio de Palestina. A la fecha se han efectuado obras y estructuras para el manejo de la escorrentía en los diferentes frentes, cuyas acciones están descritas en los avances por frente de Obra. En el Informe ejecutivo se presenta la Tabla donde se describen las principales acciones para el control de las aguas de escorrentía por los cauces intervenidos por el Proyecto y su estado actual. |
| 2 | Proyecto 2. Proyecto de control de la contaminación atmosférica. | Mensual | 100 | 100 | 100 | Para el control de la contaminación al respecto de las fuentes móviles, el Proyecto garantiza que todos los vehículos y volquetas que prestan servicios en la obra, cuentan con la respectiva certificación técnico-mecánica y de gases vigente conforme lo establece la normativa ambiental colombiana. Durante el trimestre reportado no se empleo maquinaria ni vehículos significativos, solo uno de cada uno por un lapso de una semana. |
| 3 | Proyecto 3. Proyecto de manejo integrado de residuos sólidos. | Mensual | 100 | 80 | 80 | Los residuos generados en los diferentes frentes de obra son almacenados en recipientes plásticos los cuales son transportados semanalmente a los campamentos centrales de las dos obras donde posteriormente la empresa de aseo realiza la recolección en las rutas domésticas del casco urbano. |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 93,3 |
| Observaciones generales | | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE |
| Se cuenta con una red de monitoreo hidrológico, con la cual se registran periódicamente los datos de precipitación local en diferentes sectores del Proyecto. La información periódica de caudal de los cauces intervenidos se registra de forma mensual con el fin de analizar el comportamiento de dicho parámetro y su posible incidencia en factores de contaminación, consumos y otros. Ver Anexo 8. Relación Consolidada de los registros de Caudal de los cauces del área de influencia del Proyecto durante el año 2013. | | | | | | Nombre: |
| | | | | | | Carolina Cardona Cárdenas |
| | | | | | | Firma: |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 5 de 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.5 PROGRAMA PARA EL MANEJO GEOTÉCNICO EN LOS FRENTES DE OBRA, VÍA Y BOTADEROS. | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Manejo adecuado de material vegetal, el suelo proveniente de actividades de desmonte y descapote y movimiento de tierras. | m3 de suelo a remover | 25.000 | m3 de suelo objeto de manejo. | 25.000 | x |
| 2 | Recuperar el suelo en áreas degradadas y/o erosionadas. | Número de áreas degradadas observadas. | 2 | Número de áreas objeto de recuperación. | 2 | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Proyecto 1. Proyecto de manejo geotécnico en los frentes de obra. | Mensual | 90 | 100 | 80 | Dentro de las principales actividades se aplican las medidas geotécnicas para el control de la erosión y el logro de la estabilidad de los taludes del Proyecto, bajo la supervisión y el acompañamiento técnico de la Interventoría técnica, administrativa y financiera y el asesor en geotecnia de la Asociación Aeropuerto del Café. También, son pertinentes las prácticas que permitan el manejo de las aguas lluvias en los terraplenes del Proyecto. Otros programas que se aportan a este, son las medidas complementarias para la protección de los taludes, que a su vez, redundan en el mejoramiento paisajístico del entorno intervenido. Estas acciones son atendidas con el Contrato No 023 de 2013 específico para la atención de las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento del Proyecto. |
| 2 | Proyecto 2. Proyecto de adecuación paisajística en los frentes de obra. | Mensual | 100 | 100 | 80 | Se culminaron las labores de revegetalización de los terraplenes ya construidos y el respectivo mantenimiento de los terraplenes revegetalizados desde años anteriores en el sector norte de la pista. Dichas labores son ejecutadas con la cuadrilla móvil del Contrato No 023 de 2013. |
| 3 | Proyecto 3. Proyecto de movimiento de tierras y disposición final de escombros. | Mensual | 100 | 100 | 100 | En el periodo reportado no se realizó disposición de sobrantes debido a que no se ejecutaron acciones de corte ni excavación para la construcción de terraplenes, explanación de la franja de pista ni obras complementarias. Sin embargo, se realizaron las obras necesarias para la terminación y entrega definitiva al propietario del SIDISO ubicado en el predio Tribunas; allí se avanzó en la construcción de las obras de canalización de aguas, mantenimiento y cierre de las cámaras de inspección, y con material de descapote se dio el acabado a la capa final ya que el uso proyectado de este sitio es agrícola. |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 86,7 |
| Observaciones: | | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE |
| | | | | | | Nombre: |
| | | | | | | CAROLINA CARDONA CARDENAS |
| | | | | | | ADMINISTRADORA AMBIENTAL |
| | | | | | | Firma: |
| | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 6 de 13 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.6 PROGRAMA DE PROTECCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | | |
| 1. METAS | | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Estabilización de los taludes y terraplenes generados en el Proyecto. | | Número de zonas inestables generadas. | 2 | Número de zonas estabilizadas. | 1 | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | |
| | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES | |
| | | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | | |
| Nº | Descripción | | | | | | |
| 1 | Manejo de aguas de escorrentía. | | Mensual | 100 | 100 | 100 | A la fecha se han ejecutado obras y estructuras recomendadas por el personal técnico de la Interventoría y de la Asociación, para el adecuado manejo de la escorrentía y el manejo geotécnico en los diferentes frentes de obra, vías y SIDISOS. |
| 2 | Impermeabilización temporal en la construcción de terraplenes | | Diario | 100 | 100 | 100 | Como se ha venido mencionando, actualmente se encuentra suspendida la construcción de las obras para la terminación del Aeropuerto mientras se adelantan gestiones ante el Gobierno Nacional que permitan la consecución de los recursos económicos faltantes para la culminación del mismo. |
| 3 | Protección y preservación del sistema natural de drenaje y escorrentía. | | Semanal | 90 | 90 | 90 | Todas las áreas que han sido objeto de intervención y en las que se encuentran ubicadas fuentes hídricas, han sido tratadas por medio de implementación de sistemas para el manejo de aguas tanto de cauces naturales como de escorrentía, estas estructuras constan de diques de consolidación, azudes, filtros, drenes, canales con suelo enrocado, pantallas deflectoras, canales de bajada, canales con lapas, canales recolectores de aguas lluvias conectados a los cauces naturales. Y posteriormente a la conclusión de estas obras se refuerzan estas estructuras por medio del establecimiento de especies forestales y revegetalización de los taludes. |
| 4 | Construcción de trinchos y estructuras de contención. | | Mensual | 100 | 100 | 90 | En algunos casos los trinchos son adecuados con geotextil para acciones sedimentadores. En otros sitios ha sido necesario implementar estructuras como diques de consolidación o azudes especialmente en casos donde se observa inestabilidad de algunos terrenos los cuales se les debe brindar protección permanente. Las obras de mitigación están a cargo del Contrato 023 cuyo objeto es la de implementar las obras de protección, mitigación del riesgo y mantenimiento del Proyecto. |
| 5 | Prevención de eventos de contaminación del suelo. | | Diario | 100 | 90 | 90 | La protección, manejo y conservación del suelo, se desarrolla continuamente, instalando trinchos para retener el material de excavación impidiendo el escurrimiento hacia cauces o predios vecinos, previniendo la pérdida de suelos, la contaminación de zonas adyacentes y del recurso hídrico. Las obras que se construyen en los cauces, permiten garantizar la estabilidad general de éstos y por consiguiente de las zonas adyacentes. |
| Observaciones generales: | | | | | | 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | 94 |
| | | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | |
| | | | | | | Nombre: | |
| | | | | | | CAROLINA CARDONA CÁRDENAS | |
| | | | | | | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | |
| | | | | | | Firma: | |
| | | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9.2.7 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CAUCES | | | | | | Hoja 7 de 13 | |
| VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | | | | | | EXPEDIENTE: 1086 | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO | |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si | |
| 1 | Seguimiento a los caudales intervenidos, mediante mediciones periódicas (mensual de todos los cauces intervenidos). | Número de afloros proyectados | 3 | Número de afloros realizados | 3 | x | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Períodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | | |
| 1 | Proyección red de drenaje. | Mensual | 100 | 100 | 90 | En los terraplenes Nos. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 existen cunetas paralelas al corredor de la pista con conexiones de bajada a estructuras hidráulicas que previenen las acumulaciones de agua sobre el terreno o concentración excesiva hacia un determinado drenaje. | |
| 2 | Compensación de cortes y llenos. | Diario | 100 | 100 | 90 | Como se ha venido mencionando, actualmente se encuentra suspendida la construcción de las obras para la terminación del Aeropuerto mientras se adelantan gestiones ante el Gobierno Nacional que permitan la consecución de los recursos económicos faltantes para la culminación del mismo. | |
| 3 | Protección y estabilización de cauces. | Diario | 100 | 100 | 100 | Como ya se había mencionado en el ICA No 26, en el mes de Marzo de 2013, el Consultor, Consorcio Aeropuerto del Café, realizó la entrega de los planos de detalle para construcción de las obras para la recuperación y protección de los cauces y líneas de drenaje del área de influencia del Proyecto, acompañados de sus respectivas memorias de diseño y del diagnóstico con la descripción del estado actual de cada uno de los cauces y líneas de drenaje. Estas obras recomendadas por el Consultor serán ejecutadas una vez se hayan logrado gestionar nuevos recursos para el reinicio de las obras de construcción del Proyecto. | |
| 4 | Canalización de cauces. | Diario | 100 | 90 | 60 | Actualmente, se continúa con la construcción de las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento del Proyecto y sus áreas de influencia (Laderas, Cauces, Líneas de drenaje, etc.), a través del Contrato de Obra Pública No 023 de 2013 suscrito con el Ingeniero Jorge Iván Osorio Grisales. Ver Anexo 9. Consolidado de Avances Componente Técnico del Contrato. | |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 85 | |
| Observaciones generales | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | | | | |
| | | | Nombre: | | | | |
| | | | CAROLINA CARDONA CARDENAS | | | | |
| | | | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | | | | |
| | | | Firma: | | | | |
| | | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO | | | | | | Hoja 8 de 13 |
| | | | | | | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Desarrollar actividades de socialización y capacitación al personal nuevo del contratista. | Número de capacitaciones propuestas. | 3 | Número de capacitaciones realizadas. | 3 | X |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Reuniones de capacitación con los contratistas y su personal. | Mensual | 100 | 100 | 100 | El personal del Proyecto y los visitantes a las zonas donde se están desarrollando las construcciones de las obras de protección, mitigación de riesgos y mantenimiento del Aeropuerto del Caf , reciben una inducci n general sobre los procedimientos de protecci n ambiental, en salud y seguridad desarrollados para el proyecto. Los trabajadores son capacitados espec ficamente en los procedimientos de las operaciones en las que participan, predominando procesos de inducci n, re inducci n y capacitaciones relacionadas con seguridad industrial y medio ambiente. |
| 2 | Reuniones de avance en la ejecuci n de las obras y seguimiento al PMA. | Mensual | 100 | 100 | 100 | En el periodo reportado se ha dado continuidad al proceso de sensibilizaci n ambiental al grupo ya conformado por ni os y j venes, quienes han demostrado inter s en los temas relacionados con el Proyecto y su gesti n ambiental. Con el  nimo de fortalecer sus bases, se han realizado eventos conmemorativos a las celebraciones ambientales, como el d a de la tierra, el reciclaje, el d a mundial del medio ambiente, entre otros; fechas que se han celebrado en diferentes escenarios de la pista y con varias metodolog as de aprendizaje. Para reconocer el proyecto se realiz  circuito de observaci n por las diferentes obras, se les suministraron las bases sobre cartograf a ambiental y de forma l dica se han trabajado los aspectos ambientales del Proyecto y su relaci n con el entorno. El punto de encuentro adoptado por el grupo es el vivero, quienes ya tienen cierto sentido de pertenencia hacia este espacio. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 100 |
| Observaciones generales: | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | | |
| | | | | Nombre: | | |
| | | | | CAROLINA CARDONA CARDENAS | | |
| | | | | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | | |
| | | | | Firma: | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | | FORMATO: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | ICA-1a |
| | | | | | | | Hoja 9 de 13 |
| 9.2.10 PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES. | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | | |
| 1. METAS | | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si |
| 1 | Definir el sitio de reubicación de la infraestructura deportiva y social intervenida por el proyecto | | Número de equipamiento afectado. | 5 | Número de equipamiento reubicado. | 5 | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| | | | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Reposición de servicios públicos. | | Mensual | 100 | 80 | 80 | Se encuentra en funcionamiento y sin evidencia de inestabilidad el tramo de alcantarillado trasladado de forma provisional en el área de influencia del terraplén 10. Por parte de la Empresa ISA se realiza periódicamente revisión del estado y funcionamiento de las Torres localizadas en el área de influencia del terraplén 4. |
| 2 | Construcción y mantenimiento de vías internas del Proyecto. | | Mensual | 100 | 80 | 60 | A lo largo de la vía oriental, occidental y demás vías internas activas del proyecto, se llevan a cabo labores de mantenimiento de cunetas y rocería. |
| | | | | | | 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | 70 |
| Observaciones generales | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | | | | |
| El equipamiento colectivo intervenido se encuentra compensado en su totalidad. | | | Nombre: | | | | |
| | | | CAROLINA CARDONA CARDENAS | | | | |
| | | | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | | | | |
| | | | Firma: | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 10 de 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.11 PROGRAMA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | 4.CUMPLIMIENTO |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | Si |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | |
| 1 | Asegurar la calidad ambiental de las obras y la mitigación de los impactos. | Verificación de cumplimiento de aspectos ambientales | 100% | Aspectos ambientales cumplidos | 100% | x |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Conformación del grupo de Interventoría ambiental. | Mensual | 100 | 100 | 100 | El proyecto cuenta con el grupo de Gestión Ambiental, el cual desarrolla la vigilancia y seguimiento ambiental de las actividades. El equipo está integrado por un profesional ambiental, un profesional social, un auxiliar ambiental y una secretaria. Esta área esta bajo la supervisión de la Dirección Técnica. |
| 2 | Seguimiento permanente de los componentes técnicos del Plan de Manejo Ambiental en su ejecución y programación | Diario | 100 | 100 | 100 | Se realiza el seguimiento y control a los componentes técnicos del Plan de Manejo Ambiental en su ejecución y programación, a través de herramientas como recorridos, visitas de inspección, registros fotográficos, implementación de actos de apertura, seguimiento y cierre ambiental de los frentes de obra, entre otros. |
| 3 | Reuniones técnicas de comité de obra entre el contratista y las Interventoría. | Semanal | 100 | 100 | 100 | Se realizan las reuniones con el personal de Interventoría y Obra del Contrato de Mitigación para precisar acciones del PMA, mantenimiento del Proyecto, entre otros. |
| 4 | Elaboración del Manual de Gestión Ambiental del Proyecto. | Una vez | 100 | 100 | 100 | Se cuenta con el manual de gestión ambiental del proyecto y se cuenta con las cartillas de apoyo según las necesidades y avances del proyecto. |
| 5 | Elaboración del diario ambiental. | Diario | 100 | 100 | 100 | El diario ambiental, cuenta con la descripción diaria de las actividades y aspectos generales que se presentan en cada frente de obra y demás áreas del proyecto y registro fotográfico. Los aspectos ambientales técnicos son consolidados en las fichas ambientales, donde se refleja las acciones realizadas en cada una de las Obras teniendo en cuenta los programas técnicos establecidos en la licencia ambiental del Proyecto. Ver Anexo Digital Fichas Ambientales Mensuales. |
| 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | | | | | 100 |
| PROFESIONAL RESPONSABLE | | | | | | |
| Nombre: | | | | | | |
| CAROLINA CARDONA CARDENAS | | | | | | |
| ADMINISTRADORA AMBIENTAL | | | | | | |
| Firma: | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 11 de 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.12 PROGRAMA DE ESTUDIOS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS. | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | |
| 1 | Ejecución de actividades de evaluación, prospección, rescate, salvamento y monitoreo arqueológico. | Número de sitios arqueológicos rescatados. | 1 | Número de sitios arqueológicos monitoreados. | 1 | x |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Actividades de prospección arqueológica | Mensual | 100 | 100 | 100 | Se ha dado continuidad a las labores de Arqueología, con especial énfasis en las actividades de laboratorio y de redacción del informe final que deberá ser entregado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. Estas actividades están siendo ejecutadas en desarrollo del Convenio Interadministrativo No 034 de 2013 suscrito con la Universidad de Caldas, y cuya ejecución se realizará hasta el 31 de Diciembre de 2013. |
| 2 | Actividades de rescate arqueológico | Mensual | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Actividades de monitoreo arqueológico | Mensual | 100 | 90 | 90 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | 63,3 |
| Observaciones generales | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | |
| | | | | | Nombre: CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL | |
| | | | | | Firma: | |
| | | | | | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 12 de 13 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9.2.13 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN. | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | | |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | 4. CUMPLIMIENTO | |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Si | |
| 1 | Verificación de cumplimiento de la normatividad ambiental | Número de reuniones de verificación de cumplimiento programadas | 3 | Número de reuniones de verificación realizadas | 3 | x | |
| | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | 8. OBSERVACIONES | |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | | |
| 1 | Verificación del cumplimiento de disposiciones de la normatividad colombiana vigente en el orden ambiental. | Semanal | 100 | 90 | 90 | La Coordinación de Gestión Ambiental también realiza permanentemente el seguimiento y control al proyecto, velando por el cumplimiento de los aspectos ambientales legales del mismo, como también se apoya en la acción de control y vigilancia de la Interventoría técnica del Contrato de Obras de Mitigación. | |
| 2 | Garantizar la calidad de las obras, mediante la implementación de las normas nacionales. | Semanal | 100 | 90 | 90 | La Coordinación ambiental verifica la aplicación de las normas específicas para cada aspecto ambiental del proyecto, garantizando así la calidad ambiental en el avance de las obras y el mejoramiento continuo de la gestión ambiental. | |
| 3 | Cumplimiento de las condiciones de operación del Aeropuerto en el aspecto ambiental | Una vez | 100 | 100 | 100 | El proyecto se encuentra actualmente en su fase de construcción. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | | 93,3 |
| Observaciones generales | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | | |
| | | | | | Nombre: | | |
| | | | | | CAROLINA CARDONA CÁRDENAS ADMINISTRADORA AMBIENTAL | | |
| | | | | | Firma: | | |

| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | FORMATO: ICA-1a Hoja 13 de 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE CONTINGENCIAS | | | | | VERSIÓN/FECHA: 2/06-05-2005 | EXPEDIENTE: 1086 |
| CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO) | | | | | | 4. CUMPLIMIENTO |
| 1. METAS | | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO | | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD | | Si |
| Nº | Descripción | Descripción | Valor | Descripción | Valor | |
| 1 | Elaborar e Implementar el Plan de Contingencias del proyecto. | Elaboración del plan de contingencia | 100% | Difusión del plan de contingencia | 100% | x |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | 8. OBSERVACIONES |
| 5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN | | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA | | 7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE | | |
| Nº | Descripción | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha | |
| 1 | Identificación de los principales riesgos asociados a la actividad de construcción del Aeropuerto y los riesgos por actividad. | Mensual | 100 | 100 | 100 | Se cuenta con el plan de contingencia en proceso de actualización. El Contratista de Obra cuenta con su panorama de riesgos, plan de contingencia, plan de emergencias y programa de salud ocupacional por frente de obra, cumpliendo así, con la normatividad vigente. |
| 2 | Capacitaciones y entrenamiento. | Semanal | 100 | 100 | 300 | El personal residente de las obras con el apoyo de la persona encargada de la vinculación del personal imparte instrucciones generales de la obra, comportamiento, reglamento de higiene y seguridad, COPASO y medio ambiente al personal que ingresa a las obras del Aeropuerto denominados procesos de inducción. |
| 3 | Implementación del Plan de Contingencias. | Mensual | 100 | 100 | 100 | Se encuentra activo el plan de contingencia por cualquier amenaza que se pueda presentar en los frentes de obra activos actualmente. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | 167 |
| Observaciones generales. | | | | | PROFESIONAL RESPONSABLE | |
| | | | | | Nombre: | |
| | | | | | CAROLINA CARDONA CÁRDENAS | |
| | | | | | ADMINISTRADORA AMBIENTAL | |
| | | | | | Firma: | |
| | | | | | | |